



UAN/UDI/01-511/2019

Tepic, Nayarit; 09 de diciembre de 2019.

Asunto: Remisión de informe mensual

S.E.P. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

*ej/1 ed*

~~Dr. Isaías Elizarrarás Alcaraz~~  
~~Director de Fortalecimiento Institucional~~

PRESENTE

Por medio del presente me permito hacer entrega formal del Informe Mensual del avance de obra, ejecutadas con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), correspondiente al corte 30 de noviembre del 2019.

Se envía anexo un CD que incluye el archivo con el reporte de avances de infraestructura física del FAM ejercicio fiscal 2019, en PDF y formato Excel.

De igual forma, se hace llegar la información vía correo electrónico, a las siguientes direcciones: [rocioc@nube.sep.gob.mx](mailto:rocioc@nube.sep.gob.mx), [cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx](mailto:cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx) y [icarlosv@nube.sep.gob.mx](mailto:icarlosv@nube.sep.gob.mx).

Sin otro en particular, agradezco su atención y quedo a disposición para cualquier duda o aclaración.

Reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

“POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL”

*[Handwritten signature]*  
M.E.G.C. Aldo A. Zea Verdín

Director de la Unidad de Desarrollo Institucional

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT



UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

C.c.p. Archivo



2019

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes: febrero

noviembre\_19

FECHA DE ELABORACIÓN: 25/11/2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Autónoma de Nayarit  
 Entidad federativa: Nayarit  
 Clave Inst 911: 16MSU0019M

Planeación

RESPONSABLES

Nombre: Aldo Asunción Zea Verdín  
 Cargo: Director de la Unidad de Desarrollo Institucional  
 Teléfono: 01 (311) 211 8800, ext. 8786  
 Correo electrónico: aldozea.uan@gmail.com

Nombre: Ernesto Navarrete Méndez  
 Cargo: Director de Obra Universitaria  
 Teléfono: 01 (311) 211 8800, ext. 8638  
 Correo electrónico: er0407@hotmail.com

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fecha <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
						Espacio/ equipo	Cantidad	Metros cuadrados				Inicio	Termino			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta Inauguro)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
2	Edificio de aulas (dos niveles) Unidad Académica de Agricultura	x	\$ 10,252,240.00	\$ 6,382,631.35	\$ 3,869,608.65	Aulas	11	722.00	Se ha avanzado en la construcción. Se realizó el pago de la estimación 1, estimación 2 y estimación 3.	Continuar con los avances físicos y financieros, hasta lograr la conclusión de la obra.	70%	15/07/19	31/12/19							
						Sanitarios	2	54.00												
						Áreas comunes	3	95.18												
						Otros	2	200.24												
						TOTAL	18	1071.42												
3	Red de Bebederos en el Campus Central	x	\$ 484,622.54	\$ 160,948.80	\$ 323,673.74				Se ha avanzado en la construcción y se realizó el pago del anticipo y la estimación 1.	Continuar con los avances físicos y financieros, hasta lograr la conclusión de la obra.	98%	30/09/19	28/10/19							
						Otros	5													
						TOTAL	5	0.00												
			\$10,736,862.54	\$6,543,580.15	\$4,193,282.39															

*PA*  
 M.C. Jorge Ignacio Peña González

Arq. Ernesto Navarrete Méndez

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anotar hasta 5 filas como sea necesario.  
 2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.  
 3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2019

AÑO

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado


noviembre\_2019

FECHA DE CORTE: 30/11/2019


REPORTAJE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

2 Nombre de la obra: **Edificio de aulas (dos niveles) Unidad Académica de Agricultura**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



ÁREA DE ATENCIÓN




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

PUERTO VALLARTA-TEPIC COMPOSTELA, KM 9,  
63780, XALISCO, NAYARIT.



Porcentaje de avance

70%



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Se muestran los avances hasta el mes de noviembre. Construcción de losa nervada en azotea, pretil a soga de tabique de barro rojo recocido. Albañilería planta baja: muro de soga de ladrillo de barro rojo recocido. Acabado en planta baja: comienza la construcción de aplanado acabado esponjoso fino en muros.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

M.C. Jorge Ignacio Peña González

Arq. Ernesto Navarrete Méndez

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**noviembre\_2019**  
FECHA DE GESTIÓN: 30/11/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance


**98%**

3 Nombre de la obra: **Red de Bebederos en el Campus Central**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




Corredor estudiantil donde se ubican los bebederos




Puntos aproximados donde se colocarán los bebederos

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CD. DE LA CULTURA S/N, COL. CENTRO, C.P. 63000




F1: Preparación del espacio para colocación de bebedero




F2: Preparación del espacio para colocación de bebedero

Comentarios de los trabajos realizados:


Se realizaron los acabados de colocación de domo, luminarias y equipo.



F3: Preparación del espacio para colocación de bebedero



F4: Preparación del espacio para colocación de bebedero



F5: Preparación del espacio para colocación de bebedero

*[Firma]*  
M.C. Jorge Ignacio Peña González

*[Firma]*  
Arq. Ernesto Navarrete Méndez

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.