



Universidad  
Autónoma  
de Nayarit

UAN/SPPI/0396/2024  
Tepic, Nayarit; 08 de julio de 2024.  
ASUNTO: Remisión de 2do. Informe  
trimestral 2024, FAM 2024.

**DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ**  
**DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, DGESUI.**  
**P R E S E N T E**

Por medio del presente se hace entrega del 2do. informe trimestral 2024, de los proyectos autorizados a la Universidad Autónoma de Nayarit, con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), ejercicio 2024; correspondientes al periodo 01 de abril al 30 de junio de 2024.

Se anexan el formato de informe en PDF, debidamente firmado, junto con el archivo en formato Excel, ambos se hacen llegar por medio de correo electrónico a las siguientes direcciones: [cenrique.sanchez@uan.edu.mx](mailto:cenrique.sanchez@uan.edu.mx) y [dfi.dgesui@nube.sep.gob.mx](mailto:dfi.dgesui@nube.sep.gob.mx).

Sin más por el momento, agradezco su atención y el apoyo que brinda a nuestra institución.

Reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"**

  
**M.S.P. ERICK MARTÍN JIMÉNEZ GODOY**  
**SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN E INFRAESTRUCTURA**



Universidad  
Autónoma  
de Nayarit

SECRETARIA DE PLANEACIÓN,  
PROGRAMACIÓN E INFRAESTRUCTURA

C.c.p. Archivo  
EMJG/aga

**Secretaría  
de Planeación,  
Programación  
e Infraestructura**

**Torre de Rectoría 2do. Piso**  
Ciudad de la Cultura "Amado Nervo"  
C.P. 63000 Tepic, Nayarit  
Tel.: 311 211 88 00 ext. 8786

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL**  
DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Autónoma de Nayari  
Entidad Federativa: Nayari  
Clave SIIC: 18MS00018M



Nombre: ERIC MORALES Jimenez Cebal  
Cargo: Secretario de Planeación e Infraestructura  
Teléfono: 01 (311) 211 8800, ext. 8788  
Correo electrónico: eric.jimenez@uan.edu.mx

**RESPONSABLES**

Nombre: Stephany Quetzada Gonzalez  
Cargo: Directora de Obra Universitaria  
Teléfono: 01 (311) 211 8800, ext. 8788  
Correo electrónico: stepy33@uan.edu.mx

**Obras y Mantimiento**

| ID de acuerdo con el SIGAM | Nombre del proyecto  | Tipo de proyecto | Monto autorizado (A) | No. (s) de Contrato    | COMITATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA |                  | Monto no Contratado (C) Diferencia Autorizado y Contratado C/A-B | Monto ejercido (D) | Remanente (E) B-D | Espacios físicos ocupados (programa/actividad) |                       |                  |        | Acciones que sustentan el avance | % de avance | Fechas Reales |                | Observaciones | Reingreso a la TESOFE |         | Actas |  |
|----------------------------|--|------------------|----------------------|------------------------|---|------------------|--|--------------------|-------------------|--|-----------------------|------------------|--------|----------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|---------|-------|--|
|                            |  |                  |                      |                        | Fecha Programada                              | Fecha Programada |  |                    |                   | Nombre del Espacio                             | Cantidad              | Metros Cuadrados | Inicio |                                  |             | Termino       | Lista de Capta |               | Fecha de pago         | Importe | Fecha | Acta de Emisión de Resolución (DOES/0) |
|                            |  |                  |                      | INICIO                 |   | TERMINO          |  |                    |                   |  |                       |                  |        |                                  |             |               |                |               |                       |         |       |  |
| 1                          | Edificio para laboratorios concetrás en la Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas y Farmacéutica. | X                | \$ 7,000,000.00      | UAN-SPFI-DOLP-085-2024 | 27/09/2024                                    | 26/09/2024       | \$ 6,213,096.14  | \$ 786,643.86      | \$ 2,729,473.04   |  | Laboratorios 10       | 751.62           | 0%     | GLOBAL DEL PROYECTO              |             |               |                |               |                       |         |       |  |
|                            |  |                  |                      |                        |   |                  |  |                    |                   |  | Cubículos 4           | 45.80            |        |                                  |             |               |                |               |                       |         |       |  |
|                            |  |                  |                      |                        |   |                  |  |                    |                   |  | Sanitarios 4          | 65.92            |        |                                  |             |               |                |               |                       |         |       |  |
|                            |  |                  |                      |                        |   |                  |  |                    |                   |  | Áreas comunes 1       | 643.88           |        |                                  |             |               |                |               |                       |         |       |  |
|                            |  |                  |                      |                        |   |                  |  |                    |                   |  | Otros 12              | 188.97           |        |                                  |             |               |                |               |                       |         |       |  |
|                            |  |                  |                      |                        |   |                  |  |                    |                   |  | <b>TOTAL</b> 31       | <b>1866.99</b>   |        |                                  |             |               |                |               |                       |         |       |  |
| 2                          | Edificio para la Unidad Académica de Artes y albañilería del módulo principal (construcción del auditorio) | X                | \$ 6,500,000.00      | SIN DATO               | 17/09/2024                                    | 26/09/2026       | \$ -   | \$ -               | \$ -              |  | Aulas 8               | 512.00           | 0%     | GLOBAL DEL PROYECTO              |             |               |                |               |                       |         |       |  |
|                            |  |                  |                      |                        |   |                  |  |                    |                   |  | Sanitarios 1          | 69.08            |        |                                  |             |               |                |               |                       |         |       |  |
|                            |  |                  |                      |                        |   |                  |  |                    |                   |  | Laboratorios 1        | 48.00            |        |                                  |             |               |                |               |                       |         |       |  |
|                            |  |                  |                      |                        |   |                  |  |                    |                   |  | Talleres 3            | 271.98           |        |                                  |             |               |                |               |                       |         |       |  |
|                            |  |                  |                      |                        |   |                  |  |                    |                   |  | Aulas didácticas 1    | 32.00            |        |                                  |             |               |                |               |                       |         |       |  |
|                            |  |                  |                      |                        |   |                  |  |                    |                   |  | Administrativo 5      | 393.27           |        |                                  |             |               |                |               |                       |         |       |  |
|                            |  |                  |                      |                        |   |                  |  |                    |                   |  | Cubículos 2           | 170.48           |        |                                  |             |               |                |               |                       |         |       |  |
|                            |  |                  |                      |                        |   |                  |  |                    |                   |  | Centro de cómputo 1   | 63.99            |        |                                  |             |               |                |               |                       |         |       |  |
|                            |  |                  |                      |                        |   |                  |  |                    |                   |  | Áreas comunes 6       | 713.64           |        |                                  |             |               |                |               |                       |         |       |  |
|                            |  |                  |                      |                        |   |                  |  |                    |                   |  | Otros 4               | 291.42           |        |                                  |             |               |                |               |                       |         |       |  |
|                            |  |                  |                      |                        |   |                  |  |                    |                   |  | Auditorios 1          | 2483.00          |        |                                  |             |               |                |               |                       |         |       |  |
|                            |  |                  |                      |                        |   |                  |  |                    |                   |  | <b>TOTAL</b> 33       | <b>6048.86</b>   |        |                                  |             |               |                |               |                       |         |       |  |
| 3                          | Edificio de vías (segunda etapa: estructura y acabos) Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia | X                | \$ 5,000,000.00      | SIN DATO               | 04/07/2024                                    | 07/3/2024        | \$ -   | \$ -               | \$ -              |  | Aulas 10              | 508.00           | 0%     | GLOBAL DEL PROYECTO              |             |               |                |               |                       |         |       |  |
|                            |  |                  |                      |                        |   |                  |  |                    |                   |  | Sub-áreas múltiples 1 | 140.00           |        |                                  |             |               |                |               |                       |         |       |  |
|                            |  |                  |                      |                        |   |                  |  |                    |                   |  | Cubículos 29          | 302.00           |        |                                  |             |               |                |               |                       |         |       |  |
|                            |  |                  |                      |                        |   |                  |  |                    |                   |  | Sanitarios 1          | 54.00            |        |                                  |             |               |                |               |                       |         |       |  |
|                            |  |                  |                      |                        |   |                  |  |                    |                   |  | Centro de cómputo 1   | 54.00            |        |                                  |             |               |                |               |                       |         |       |  |
|                            |  |                  |                      |                        |   |                  |  |                    |                   |  | Administrativo 11     | 140.00           |        |                                  |             |               |                |               |                       |         |       |  |
|                            |  |                  |                      |                        |   |                  |  |                    |                   |  | Áreas comunes 5       | 384.00           |        |                                  |             |               |                |               |                       |         |       |  |
|                            |  |                  |                      |                        |   |                  |  |                    |                   |  | Otros 2               | 106.00           |        |                                  |             |               |                |               |                       |         |       |  |
|                            |  |                  |                      |                        |   |                  |  |                    |                   |  | <b>TOTAL</b> 60       | <b>1888.00</b>   |        |                                  |             |               |                |               |                       |         |       |  |
|                            |  |                  |                      |                        |   |                  |  |                    |                   |  | Aulas 8               | 480.35           |        |                                  |             |               |                |               |                       |         |       |  |

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE SE OTORGAN LOS RECURSOS

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:  
2do Trimestre 2024

Fecha de elaboración: 08/07/2024

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PROYECTO: 1 Nombre de la obra: Edificio para laboratorios DE LA OBRA O PROYECTO




Porcentaje de avance  
30.00%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: AV. DE LA CULTURA SIN COL CENTRO C.P. 6300, TEPIC, NAYARIT Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas y Farmacéuticas.


FOTOS



Fotografía 1 (F1)



Fotografía 2 (F2)



Observaciones: Obra teniendo ejecutado al 30%, acabados en modulo de baños 35%, instalación de eléctrica al 35%, acabados en laboratorios 35%, cancelerías interiores al 70%.



Fotografía 4 (F4)



Fotografía 5 (F5)



Fotografía 6 (F6)

Arq. Stephanie Quezada González, Directora de Obra Universitaria

M.S.P. Erick Muñoz Jimenez Godoy, Secretario de Planeación, Programación e Infraestructura

NOTA

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla, se podrán copiar tantas planillas como sea necesario. Para el equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma forma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

Dra. Norma Liliana Galván Meza, Rectora

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRIAL

Presupuesto 2

Nombre de la obra:  
Edificio para la Unidad Académica de Artes (segunda etapa: cimentación y albanilería del módulo principal y cimentación del auditorio)

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

GEORREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección: Resatit: AV. DE LA CULTURA SIN COL. CENTRO C.P. 6300, TEPIC, NAYARIT, Unidad Académica de Artes

FOTOS



Fotografía 1 (F1)

Fotografía 2 (F2)

Fotografía 3 (F3)

Fotografía 4 (F4)

Fotografía 5 (F5)

Fotografía 6 (F6)

Arq. Stephanie Salazar González, Directora de Obra Universitaria

M.S.P. Cecilia Marín Amparo Godoy, Secretario de Planeación, Construcción e Infraestructura

Dr. Norma Liliana Galván Mézica, Rectora

NOTA:

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla, las fichas se anexa una planilla, las fichas se anexa una planilla, las fichas se anexa una planilla. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para comparar, durante y después de la obra.

**2024**  
 EJERCICIO FISCAL EN EL QUE  
 OTORGÓ EL RECURSO





**FAM**  
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta  
**2do Trimestre 2024**

Fecha de elaboración: 08/07/2024

**REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL**

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <br>Porcentaje de avance<br><b>0.00%</b>                       | Proyección: <b>3</b><br>Nombre de la obra: <b>Edificio de aulas (segunda etapa: estructura y azotes) Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia</b> | GEOFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO<br> | UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS<br> |
| GEOFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO<br> |   | Dirección Postal: Carretera Compostela-Chapallilla Km. 3.5 no name, 63700 Compostela, Nay, Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia.   |  |

**FOTOS**

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br>Fotografía 1 (F1)  | <br>Fotografía 2 (F2)  | Observaciones:   |
| <br>Fotografía 3 (F3)  | <br>Fotografía 4 (F4)  | <br>Fotografía 5 (F5)                         |
| Anq. Stephany Durán Rodríguez, Directora de Obra Universitaria<br> | M.S.P. Erick Maharrunzquez Gordoy, Secretario de Planeación, Administración e Infraestructura<br> | Dra. Norma Lilliana Galfán Jasso, Rectora<br> |

**NOTA:**  
 \* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024

REPUBLICA DE GUATEMALA  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN




**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA/FISCA






Título y año que se reporta  
2do Trimestre 2024

Fecha de elaboración: 08/07/2024

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <p>4</p> <p>Nombre de la obra: <b>Edificio de aulas de la Unidad Académica de Enfermería (continuidad: acabados, cancelerías y obra exterior)</b></p> <p>Gobernancia o circunscripción de localización: <b>DE LA OBRA O PROYECTO</b></p> |   |  |  |
| <p>Porcentaje de avance<br/><b>30.00%</b></p>  | <p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS</p> <p>Dirección Postal: AV. DE LA CULTURA S/N COL. CENTRO C.P. 0300, TEBIC, M.A. XELIT, Biblioteca Magro Peña Bata</p> |  |   |

FOTOS

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|  <p>Fotografía 1 (F1)</p>  |  <p>Fotografía 2 (F2)</p> |  <p>Fotografía 3 (F3)</p> |  <p>Fotografía 4 (F4)</p> |  <p>Fotografía 5 (F5)</p> |
| <p>Observaciones:</p> <p>Obra teniendo ejecutado al 30%, acabados en módulo de baños 50%, banquetas exteriores al 50%, instalación de ailes acondicionando al 80%, acabados en aulas al 45%</p> |  |  |  |  |

*[Signature]*  
 Dra. Norma Lilliana Galván Mazar, Rectora

*[Signature]*  
 M.S.P. Erick Larrín Jiménez, Secretario de Planeación, Programación e Infraestructura

*[Signature]*  
 Dra. Angélica Guzmán González, Directora de Obra Universitaria

*[Signature]*  
 M.S.P. Erick Larrín Jiménez, Secretario de Planeación, Programación e Infraestructura

NOTA:  
 Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla, se podrán cargar tantas planillas como sea necesario. Para empalme, mantenimiento y adiciones, en especial se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.