

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Fecha de elaboración del Documento: **INFORME AL 28 DE FEBRERO DEL 2018.**

Información General		Responsable Institucional de:		Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:		Nombre		Nombre		Nombre	
Universidad Autónoma de Nayarit		MTRO. ALDO A. ZEA VERDIN.		ARQ. ERNESTO NAVARRETE MENDEZ			
Entidad federativa:		Cargo		Cargo		Cargo	
Nayarit		Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria.			
ClaveInst 911		Teléfono		Teléfono		Teléfono	
18MSU0019M		3112118800 ext. 8786		311-211-88-05			
		Correo electrónico		Correo electrónico		Correo electrónico	
		ud@uam.edu.mx, aldoverdin@hotmail.com		er0407@hotmail.com			

Procesos	DATOS GENERALES DE LA OBRA													JUSTIFICACIÓN										NÚMERO DE BENEFICIADOS			CALENDARIO DE EJECUCIÓN					
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Monto total autorizado para la obra (pesos efctvs.)	Monto ejercido (pesos efctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de medicación de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para Inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad			
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM (pesos efctvs.)	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos efctvs.)	Nombre del Fondo	Monto (pesos efctvs.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician					Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión								Femenino	Masculino	Total
						Programada	Programada	Programada	Programada	Programada																						
	EDIFICIO EN DOS NIVELES PARA AULAS CONTIENE: 6 AULAS, LABORATORIO, BIBLIOTECA, NUCLEO DE BAÑOS HOMBRES MUJERES PASILLOS ESCALERAS. Para la Unidad Académica Preparatoria No. 3 del municipio de Acaponeta. Mejoramiento de la Infraestructura Física de Educación Media Superior.	5,540,898.00	26,100.00	1,008.02	0.00												X	X	525	414	939	44						Acaponeta Nay.				
Total		5,540,898.00		1,008.02															525	414	939	44	0									

NOTA:
 EL PROYECTO ESTA EN ESPERA DE SU AUTORIZACION PARA SER ENVIADO AL ENTE ENCARGADO DEL PROCESO DE LICITACION, ADJUDICACION Y CONSTRUCCION.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Obras a realizar con los recursos asignados

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

INFORME AL 28 DE FEBRERO DEL 2018.

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:		Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit		Nombre		MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN.		ARQ. ERNESTO NAVARR	
Entidad federativa: Nayarit		Cargo		Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		Encargado de la Unidad de Proyecto	
Clavelnst 911 18MSU0019M		Teléfono		3112118800 ext. 8786		311-211-88-05	
		Correo electrónico		udi@uan.edu.mx aldoverdin@hotmail.com		er0407@hotmail.com	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA				NUMERO DE BENEFICIADOS				Calendario de ejecución		SEDE DE LA OBRA						
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	ALUMNOS				Fecha de Inicio	Fecha de término	Nombre de la Escuela	Municipio	Localidad, Población o Ciudad	Código Postal	Dirección Postal completa	
						Femenino	Masculino	Total	Profesores	Programada	Programada						
1	EDIFICIO EN TRES NIVELES PARA AULAS CONTIENE: AULAS, LABORATORIO, BIBLIOTECA, NUCLEO DE BAÑOS HOMBRES MUJERES PASILLOS ESCALERAS. Mejoramiento de la Infraestructura Física de Educación Media Superior. UNIDAD ACADÉMICA PREPARATORIA NO. 13 EDIFICIO 1.	12,114,460.07	57,680.00		0.00							UNA VEZ QUE SE HAYA LICITADO Y ADJUDICADO LA OBRA SE ACTUALIZARA ESTOS CAMPOS	UNIDAD ACADÉMICA PREPARATORIA NO. 13	TEPIC	TEPIC	63000	
Total Autorizado		12,114,160.07	57,680.00	0.00													

NOTA:

El Patronato Administrador del impuesto Especial destinado a la Universidad, logro concluir la obra al 100% solo con recursos del mismo. Por tal motivo los recursos con los que cuenta la Universidad provenientes del FAM 2013 no han sido ejercidos y en espera de la planeación para su aplicación.

FOTOS INICIALES



imiento
EITE MENDEZ
os y Obra Universitaria.

a	MANTENIMIENTO		Construcción	Remodelación/ adecuación	Ampliación	Espacios educativos																									
	M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento				AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICA		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		OTROS			TTOTALES		
						Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado
			X			21	1	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0		0	0	0.00

FOTOS ACTUALES



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v.

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM:
 Fecha de elaboración del Documento:

2015
INFORME AL 28 DE FEBRERO DEL 2018.

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:		Planeación		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:		Nombre		M.A. Pedro Arriero Casillas		Arq. Ernesto Navarrete Mendez	
Universidad Autónoma de Nayarit		Cargo		Director de la Unidad de Desarrollo Institucional		Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria	
Entidad federativa:		Teléfono		311-2-11-88-00 ext 8786		311- 2-11-88-05	
Nayarit		Correo electrónico		arricapec@hotmail.com		er0407@hotmail.com	
Clavelnst 911							

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN														NÚMERO DE BENEFICIADOS			Calendario de ejecución		Localidad, Población o Ciudad	Municipio									
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)	MONTO EJERCIDO (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra							Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de inicio	Fecha de término												
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/ctvs.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/IC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Justificación es el ProDES o en el ProGES			Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Femenino			Masculino	Total	Programada	Programada					
	Mantenimiento de la Construcción de la Segunda Etapa del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades	200,000.00	200,000.00		100%									SI		7 PROGRAMAS PUERICULTURA (PA), CIENCIA POLITICA, COMUNICACIÓN Y MEDIOS, FILOSOFIA, CIENCIAS DE LA EDUCACION, PSICOLOGIA, LINGÜÍSTICA APLICADA.		SI	2 LINGÜÍSTICA APLICADA Y EDUCACION.		SI	ProGES Proyecto 4.4. Infraestructura pagina 85			674	1220	1894			18/07/2016	25/07/2016				
	Total	200,000.00	200,000.00	0.00																															

El día 5 de Septiembre se emitió el cheque no. 02 por un importe de \$42,396.60 como pago del complemento a los trabajos realizados en el Edificio de Sociales y Humanidades, con cargo a los recursos FAM 2015 de Superior. En este sentido, me permito solicitar se nos indique que procede para concluir con este ejercicio.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
 REPORTE DE AVANCE
 AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016

Fecha de elaboración del Documento: **2016**
INFORME AL 28 DE FEBRERO DEL 2016.

Información General de la Institución	Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:	Nombre	MTRO. ALDO A. ZEA VERDIN		ARQ. ERNESTO NAVARRETE MÉNDEZ	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT	Cargo	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRA UNIVESITARIA	
Entidad federativa:	Teléfono	311 2118800	EXT. 8786	311 2118800	8638
NAYARIT	Correo electrónico	udl@uan.edu.mx	aldoverdini@hotmail.com	er0407@hotmail.com	
Clavelnst 911					
18MSU0019M					

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA											JUSTIFICACIÓN													NÚMERO DE BENEFICIA						
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurarse por el C. Presidente de la República Mexicana?		Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra							Justificación en el PROGES o en el ProGES	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos							
						SI	NO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Femenino					Masculino	Total						
5	Mantenimiento de los edificios de la UAN (educación superior)	118,563.84	118,563.84		100%	SI	NO																						184	358	542
	Total	118,563.84																													

OBSERVACIONES
La federación inicio la radicación de este recurso en el mes de abril del 2016, al corte del presente se han radicado 4 ministraciones.
El 29 de agosto se recibió el oficio no. 21.3/16-1027 girado por el Dr. Isaías Elizarraraz Alcazar, Director de Fortalecimiento Institucional, donde se informa del ajuste a los recursos del FAM SUPERIOR 2016 por la aportación al fideicomiso del Programa "Escuelas al CIEN", por lo que el recurso efectivamente se recibirá para el FAM SUPERIOR será de \$ 118,563.94
Por lo antes mencionado, a partir de este informe el Monto descrito en la columna MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA, cambia: PRIMER ASIGNACIÓN: \$184,425.11 ASIGNACIÓN FINAL: \$ 118,563.94
UNA VEZ ENTREGADA EL ACTA DE LA CONCLUSIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA OBRA SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL CIERRE DEL EJERCICIO
Falta realizar un pago por \$503.20 correspondientes a los impuesto de la retención del 5 al millar por concepto de Obra pública, se realizará en el mes de marzo 2017, con esto se habrá ejercido el 100% del recurso.
Se realizó el pago de \$503.20 correspondientes a los impuesto de la retención del 5 al millar por concepto de Obra pública y con esto se ejerció el 100% del recurso.

																												REMODELACIÓN/ADECUACIÓN																											
AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES			AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES										
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado para construcción (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.)								
									0	0.00																																				0	0.00								
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		0	0		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0								

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta: 28 DE FEBRERO DE 2018.

Fecha de elaboración del Documento: 09 DE MARZO 2018

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:		Unidad de Desarrollo Institucional	Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:		Nombre		MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN	ARO. ERNESTO NAVARRETE MÉNDEZ	
Universidad Autónoma de Nayarit		Cargo		DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRA UNIVERSITARIA	
Entidad federativa:		Teléfono		311 2118800	EXT: 8786	
Nayarit		Correo electrónico		us@uan.edu.mx	aldoverdin@hotmail.com	
Clavelnst 911		Correo electrónico		us@uan.edu.mx	er407@hotmail.com	
18MSU0019M						

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA										JUSTIFICACION															CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EJERCICIO ACTUAL			Localidad, Población o Ciudad													
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA (pesos s/cvta.)			No. de m2	Avance físico	Recursos ejercidos	Remanente	Descripción de los trabajos realizados hasta la fecha de corte	Observaciones, comentarios, causas de demora	Descripción de la ecotecnía a utilizar	Obra de continuidad				Cobertura de la obra						Justificación Académica	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha probable de inauguración	Número	Nombre															
		OTROS RECURSOS										Total Recursos para la obra	Apoyada con recursos FAM		Otros recursos		Número de alumnos			Personal Académico								Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen plantas arquitectónicas	Programas Educativos que beneficia la obra Licenciatura y Posgrado	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total				
		FAM	Nombre	Monto									Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Año de tramontamiento	Monto del apoyo (pesos)	Año de financiamiento	Nombre del Fondo	Monto del apoyo (pesos)	Mujeres	Hombres																		Total	Mujeres	Hombres	Total
													SI	NO																												
1	Mantenimiento y equipamiento de cuatro Unidades Académicas Preparatorias	1,346,646.00			1,346,646.00	0.00	66%	756,201.63	590,444.37																							2017-07-01	2017-12-31	2018-01-01	17	TEPIC						
SUB TOTAL:		1,346,646.00	0.00	1,346,646.00	0.00																																					

M.C. Jorge Ignacio Peña González
 Nombre y firma del Titular de la Institución

M.E.G.C. Aldo Asunción Zea Verdín
 Nombre y firma del Responsable de Planeación

Aro. Ernesto Navarrete Méndez
 Nombre y firma del Responsable de Infraestructura

