

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**

**Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017**

**Mes que se reporta:** FEBRERO 2019

**Fecha de elaboración del Documento:** 08 MARZO 2019

<b>Información General de la Institución</b>	<b>Responsable Institucional de:</b>	<b>Unidad de Desarrollo Institucional</b>
<b>Nombre de la institución:</b> Universidad Autónoma de Nayarit	<b>Nombre</b> <b>Cargo</b>	MTRO. ALDO A. ZEA VERDIN DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
<b>Entidad federativa:</b> Nayarit	<b>Teléfono</b> <b>Correo electrónico</b>	311 2118800 <a href="mailto:udi@uan.edu.mx">udi@uan.edu.mx</a>
<b>Clavelnst 911</b> 18MSU0019M		EX aldoverdir

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA							AVANCE					O					
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)				No. de m2	Avance físico	Recursos ejercidos	Remanente	Descripción de los trabajos realizados hasta la fecha de corte	Observaciones, comentarios, causas de demora	Descripción de la ecotecnia a utilizar	SI	NO	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Apoyada cor	
		FAM	OTROS RECURSOS		Total Recursos para la obra													Monto ejercido
			Nombre	Monto														
1	Edificio de Docencia Universitaria (Construcción sustentable)	\$ 3,517,159.13			\$ 3,517,159.13	\$ 3,423,138.50	563.00	100%	\$ 3,423,138.50	\$ 94,020.63	Construcción de la primera etapa. Cimentación, estructura planta baja, instalación sanitaria y pluviales, estructura primer nivel, instalación eléctrica planta baja, instalación de voz y datos planta baja.	Se concluyo la etapa 1 del edificio, el remanente se empleará en equipamiento necesario en el mismo edificio.			x			
<b>SUB TOTAL</b>		<b>\$ 3,517,159.13</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,517,159.13</b>	<b>\$ 3,423,138.50</b>	<b>563.00</b>			<b>\$ 3,423,138.50</b>	<b>94,020.63</b>								

M.C. Jorge Ignacio Peña González

M.E.G.C. Aldo Asunción Zea Verdín