



Universidad  
Autónoma  
de Nayarit

UAN/SPPI/020/2024  
Tepic, Nayarit; 16 de enero de 2024

ASUNTO: Informe 4to trimestre  
FAM regular 2023, Educación Media Superior

**SERGIO ROMERO SERRANO**  
**DIRECTOR DE OPERACIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN**  
**P R E S E N T E**

Por este medio me permito saludarle y al mismo tiempo, enviar el Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) regular, ejercicio 2023 para educación media superior, correspondiente al 4to trimestre (octubre-diciembre) del año 2023.

Sin más por el momento, se envía el formato de informe a los correos:  
[ricardo.hernandez@sems.gob.mx](mailto:ricardo.hernandez@sems.gob.mx), [octavio.landeros@sems.gob.mx](mailto:octavio.landeros@sems.gob.mx) y  
[ana.cuevas@sems.gob.mx](mailto:ana.cuevas@sems.gob.mx).

Agradezco su atención y quedo de usted para cualquier duda o aclaración.

**A T E N T A M E N T E**  
**“POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL”**



Universidad  
Autónoma  
de Nayarit

**M.S.P. ERICK MARTÍN JIMÉNEZ GODOY**  
**SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN E INFRAESTRUCTURA**

c.c.p. Archivo

**Secretaría  
de Planeación,  
Programación  
e Infraestructura**

**Torre de Rectoría 2do. Piso**  
Ciudad de la Cultura “Amado Nervo”  
C.P. 63000 Tepic, Nayarit  
Tel.: 311 211 88 00 ext. 8786



# EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
 COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN  
 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN  
 FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA  
 FAM REGULAR 2023



AÑO	FONDO	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	SOSTENIMIENTO	TIPO EDUCATIVO	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y META POR REALIZAR	CONSTRUCCIÓN		MANTENIMIENTO		REHABILITACIÓN		MOBILIARIO Y/O EQUIPO		MONTO TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	MONTO EJERCIDO (\$)	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS	PROBLEMÁTICA ATENDIDA	FECHA DE VERIFICACIÓN	SEÑALIZACIÓN	ACTA ENTREGA	OBSERVACIONES
											TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO												
2023	FAM Regular	18UBH001SE	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Unidad Académica Preparatoria No.1	Autónomo	Media Superior	Nayarit	Tepic	Tepic	Construcción de techumbre metálica en cancha de usos múltiples y equipamiento en la Unidad Académica Preparatoria No.1 en Tepic.	Otros	\$ 1,968,232.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,968,232.00	25/sep/23	26/ene/24	90%	79%	\$ 1,545,467.32	3,344	Fortalecer la formación integral de los estudiantes a través de la construcción de techumbre para al cancha de usos múltiples, donde sea posible realizar diversas actividades deportivas y académico-escolares.					Durante el 4to trimestre de 2023 se realizaron el pago de las estimaciones 1 y 2, así como sus respectivas retenciones. En el 3er trimestre hubo un error en la captura del nombre del proyecto y no se puso la palabra "equipamiento"; en este trimestre ya se escribió correctamente	
											\$ 1,968,232.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,968,232.00														

ELABORÓ  
  
 G.F.B. Fernando Valenzuela Carreras - Analista de Proyectos

REVISÓ  
  
 M.E. Alejandra Guzmán Álvarez - Directora de Proyectos Estratégicos

AUTORIZÓ  
  
 M.S.P. Erick Martín Jiménez Baeza - Secretario de Planeación, Programación e Infraestructura



# EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE EDUCACION PUBLICA  
 SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR  
 COORDINACION SECTORIAL DE PLANEACION Y ADMINISTRACION  
 DIRECCION DE OPERACION TECNICA Y DE GESTION  
 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2023 PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR  
 FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA  
 REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE FISICO Y SEÑALIZACION



2023  
 FRANCISCO  
 VILLA  
 EL RECONSTRUCTOR DEL PAIS

FONDO	ENTIDAD FEDERATIVA	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	META A REALIZAR	REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE FISICO				REPORTE FOTOGRAFICO DE SEÑALIZACION	
						IMAGEN	DESCRIPCION	IMAGEN	DESCRIPCION	IMAGEN	DESCRIPCION
FAM REGULAR	NAVARIT	18UBH0015E	Universidades Autónomas Estatales (JAE)	Unidad Académica Preparatoria No. 1	<p>Construcción de techumbre metálica en cancha de usos múltiples en la Unidad Académica Preparatoria No. 1 en Tepic.</p>	 	<p>Obra en proceso teniendo ejecutado a la fecha lo siguiente: techumbre metálica 100%, línea eléctrica 80%, pintura en cancha de usos múltiples 95%, pintura en líneas de cancha de basquet bol y voli bol 85%</p>	 	<p>Obra en proceso teniendo ejecutado a la fecha lo siguiente: techumbre metálica 100%, línea eléctrica 80%, pintura en cancha de usos múltiples 95%, pintura en líneas de cancha de basquet bol y voli bol 85%</p>		