



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

Tepec, Nayarit, Julio 11 de 2016.
Oficio No. SFA/265/2016.
Asunto: Remisión Informes.

ACUSE

DR. SALVADOR MALO ALVAREZ.
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA.
PRESENTE.

Por medio del presente me permito remitir a usted el informe de avance mensual de las obras apoyadas con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples correspondiente al mes de Junio de 2016

Así mismo y como se nos indico hago llegar la información a los siguientes correos electrónicos y formalizando por esta vía la entrega de la información requerida.

- rocioc@nube.sep.gob.mx;
- cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx;
- jcarlosv@nube.sep.gob.mx,

Se anexa:

- 1.- CD que incluye reporte de avances de infraestructura física del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 Y 2016, correspondiente al mes de JUNIO 2016.

Sin más por el momento y en espera de cualquier comentario al respecto, me despido de usted quedando a sus órdenes.



ATENTAMENTE
"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"

MTRO. JUAN FRANCISCO GOMEZ CARDENAS
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.



- C.c.p.- Dirección de Fortalecimiento Institucional.SES/DGESU.
- C.c.p.- Mtro. Jorge Ignacio Peña González.- Rector de la UAN.
- C.c.p.- Mtro. Aldo A. Zea Verdín.- Dir. de la Unidad de Desarrollo Institucional.UAN.
- C.c.p.- Archivo.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Autorización de infraestructura física en el marco del PIFI v. 2007

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2007

Fecha de elaboración del Documento: **INFORME AL 30 DE JUNIO DEL 2016.**

| Información General | | Responsable Institucional de: | Unidad de Desarrollo Institucional | | Obras y Mantenimiento | |
|---|--------------------|--|--|--|---|--|
| Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit | Nombre | MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN. | | | ARQ. ERNESTO NAVARRETE MENDEZ | |
| | Cargo | Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional | | | Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria. | |
| Entidad federativa: | Teléfono | 3112118800 ext. 8786 | | 311-211-88-05 | | |
| Nayarit | Correo electrónico | udi@uan.edu.mx | aldoeverdín@hotmail.com | er0407@hotmail.com | | |
| Clavelnst 911 | | | | | | |
| 18MSU0019M | | | | | | |

| Prioridad | DATOS GENERALES DE LA OBRA | | | | | JUSTIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|--------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------|----|---|--|----------------------|------------------------|--|--------------------------|--|---|---------------------------------|---|-------------------------|--|--|
| | Descripción de la obra | Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.) | Monto ejercido (pesos s/ctvs.) | No. de m2 | Avance físico | Obra de continuidad | | Obra de continuidad apoyada con otro Fondo | | Cobertura de la obra | | | | | | | Justificación en el ProDES o en el ProGES | Justificación Académica | | |
| | | | | | | SI | NO | Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM | Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts) | Nombre del Fondo | Monto (pesos s/cents.) | Transversal (beneficia a más de una DES) | Beneficia solo a una DES | Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura | Programas Educativos de PA/LIC que se benefician | Beneficia a alumnos de Posgrado | | | Programas Educativos de Posgrado que se benefician | Beneficia a la Gestión |
| 1 | Construir la Segunda Etapa del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades | 12,000,000 | 11,991,990.08 | 0 | 100% DEL TOTAL DEL PROYECTO. | X | | AÑOS: 2002, 2003 Y 2005 | 18'500,00.00; 15'701,215.91 Y 3'100,000.00 | N/A | 0.00 | | X | X | 7 PROGRAMAS PUERICULTURA (PA), CIENCIA POLITICA, COMUNICACIÓN Y MEDIOS. | SI | 2 LINGÜÍSTICA APLICADA Y EDUCACION. | SI | ProGES Proyecto Infraestructura pagina 2 | Resulta imprescindible contar ya con mas aulas, cubiculos y talleres en el Área de Ciencias Sociales y |
| Total | | 12,000,000.00 | 11,991,990.08 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

1 CUCSH

NOTAS:

COMO SE HA VENIDO INFORMANDO DESDE EL MES DE FEBRERO DE 2014, ESTA ETAPA DE ESTA OBRA, SE CONCLUYO QUEDANDO PENDIENTE EL FINIQUITO DE LA OBRA, ESTO DEBIDO A OBSERVACIONES QUE HIZO LA UNIVERSIDAD SOBRE DETALLES EN LA OBRA, LOS CUALES A LA FECHA NO HAN SIDO ANTENDIDOS POR EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD HA SOLICITADO A LA SOP DEL ESTADO SU INTERVENCION PARA PODER LIBERAR EL FINIQUITO Y TENER EL ACTA DE ENTREGA DE LA OBRA.

ES CONVENIENTE MENCIONAR QUE CON ESTE RECURSO SE CONSTRUYO LA ULTIMA ETAPA DEL PRIMER EDIFICIO Y SE DIO INICIO CON EL SEGUNDO EDIFICIO (CUSH-2)



| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

| | | NÚMERO DE BENEFICIADOS | | | | Número total de alumnos de la DES | CALENDARIO DE EJECUCIÓN | | | | SEDE DE LA OBRA | | | | | | | Derrama económica | | | | |
|---|------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------|---|---|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|--------|-----------------------------|
| Cuenta con el estudio de mecánica de suelos | Se incluyen planos arquitectónicos | Alumnos | | | Profesores | | Fecha de Inicio Programada | Fecha de término Programada | Fecha de Inauguración Programada | Funcionario para inaugurar la obra | Localidad, Población o Ciudad | Municipio | | Clave de la DES | Nombre de la DES | Nombre de la Facultad/ Escuela | Nombre del Campus | Extensión de un Campus existente | Nuevo Campus | Empleos Generados | | Monto en Bienes y Servicios |
| | | Femenino | Masculino | Total | | | | | | | | Número | Nombre | | | | | | | Monto | Número | |
| Se anexa archivo digital | Se anexa archivo digital | 674 | 1,220 | 1,894 | 200.00 | 17/09/2012 | 16/09/2013 | sin programar | sin asignar | TEPIC | 17 | TEPIC | 529 Gestión | Área de Ciencias Sociales y Humanidades | Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades | Ciudad de la Cultura "Amado Nervo" | X | | | | | |
| | | 674 | 1,220 | 1,894 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| MANTENIMIENTO | | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---------------|----------|----------|------|--------------|--------|-----------|--------|-------------|------|------------|------|---------------------|--------|---------------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------|------|----------------------|------|------------------|------|---------------|--------|------------|--------|-------------|--------|---------|--|---------------|
| M2 | Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.) | Aulas/salones | | Talleres | | Laboratorios | | Cubículos | | Bibliotecas | | Auditorios | | Oficinas académicas | | Oficinas administrativas. | | Centros de cómputo | | Centros de idiomas | | Aulas magnas | | Aulas usos múltiples | | Aulas didácticas | | Áreas comunes | | Sanitarios | | Otros | | Totales | | |
| | | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Especificar | Núm. | M2 | Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.) | |
| N/A | N/A | 27 | 1,597 | | | 6 | 173 | 20 | 336 | | | | | 1 | 108 | | | | | | | | | | | | 3 | 708 | 4 | 163 | 5 | 397 | | 84 | 4,070 | 12,000,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 27 | 1,597.00 | 0 | 0.00 | 6 | 173.00 | 20 | 336.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 108.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 708.00 | 4 | 163.00 | 5 | 397.00 | 84 | 4,070.00 | 12,000,000.00 |

REMDELACIÓN/ADECUACIÓN

| REMDELACIÓN/ADECUACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------|----------|------|--------------|------|-----------|------|-------------|------|------------|------|---------------------|------|---------------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------|------|----------------------|------|------------------|------|---------------|------|------------|------|-------------|------|----|---|------|----|---------------|--|
| Aulas/salones | | Talleres | | Laboratorios | | Cubículos | | Bibliotecas | | Auditorios | | Oficinas académicas | | Oficinas administrativas. | | Centros de cómputo | | Centros de idiomas | | Aulas magnas | | Aulas usos múltiples | | Aulas didácticas | | Áreas comunes | | Sanitarios | | Otros | | | Totales | | | Aulas/salones | |
| Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Especificar | Núm. | M2 | Monto autorizado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.) | Núm. | M2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Autorización de infraestructura física en el marco del PIFI v. 2009

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2009

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME AL 30 DE JUNIO DEL 2016.

| Información General | | Responsable Institucional de: | Unidad de Desarrollo Institucional | | Obras y Mantenimie |
|---|--------------------|---|------------------------------------|--|--------------------|
| Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit | Nombre | MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN. | | ARQ. ERNESTO NAVARRET | |
| | Cargo | Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional | | Encargado de la Unidad de Proyectos | |
| Entidad federativa: | Teléfono | 3112118800 ext. 8786 | | 311-211-88-05 | |
| Nayarit | Correo electrónico | udi@uan.edu.mx aldoverdin@hotmail.com | | er0407@hotmail.com | |
| Clavelnst 911 18MSU0019M | | | | | |

| Prioridad | DATOS GENERALES DE LA OBRA | | | | | | JUSTIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------------|----|---|--|--|------------------------|--|--------------------------|--|---|---------------------------------|--|------------------------|--|
| | Descripción de la obra | Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.) | Monto ejercido (pesos s/ctvs.) | No. de m2 | Avance físico | CAUSALES DE LA DEMORA | Obra de continuidad | | Obra de continuidad apoyada con otro Fondo | | Cobertura de la obra | | | | | | | | | |
| | | | | | | | SI | NO | Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM (pesos s/cts) | Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts) | Nombre del Fondo | Monto (pesos s/cents.) | Transversal (beneficia a más de una DES) | Beneficia solo a una DES | Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura | Programas Educativos de PA/LIC que se benefician | Beneficia a alumnos de Posgrado | Programas Educativos de Posgrado que se benefician | Beneficia a la Gestión | |
| 1 | CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CUSH-2) SEGUNDO EDIFICIO | 9,755,000 | 9,729,406.29 | 4,070 | 100% | | x | | AÑOS: 2002, 2003, 2005 Y 2007 | 18'500,00.00; 15'701,215.91; 3'100,000.00 12'000,000.00 | N/A | 0.00 | | X | X | 7 PROGRAMAS PUERICULTURA (PA), CIENCIA POLITICA, COMUNICACI | SI | 2 LINGÜÍSTICA APLICADA Y EDUCACION. | SI | |
| 2 | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA (CAMPUS BAHIA DE BANDERAS) SEGUNDA ETAPA, OBRA NEGRA Y ACABADOS EN EL EDIFICIO | 9,755,000 | 7,780,955 | 3,242 | 100% | | X | | N/A | 0.00 | PATRONATO ADMINISTRADOR DEL IMPUESTO A LA UAN; FONREGION | 15,698,918.78 | | X | | 1.00 | | | | |
| Total | | 19,510,000.00 | | 7,311.79 | | | | | | | | | | | | | | | | |

1 CUCSH

NOTAS:

COMO SE HA VENIDO INFORMANDO DESDE EL MES DE FEBRERO DE 2014, ESTA ETAPA DE ESTA OBRA, SE CONCLUYO QUEDANDO PENDIENTE EL FINIQUITO DE LA OBRA, ESTO DEBIDO A OBSERVACIONES QUE HIZO LA UNIVERSIDAD SOBRE DETALLES EN LA OBRA, LOS CUALES A LA FECHA NO HAN SIDO ANTENDIDOS POR EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD HA SOLICITADO A LA SOP DEL ESTADO SU INTERVENCION PARA PODER LIBERAR EL FINIQUITO Y TENER EL ACTA DE ENTREGA DE LA OBRA.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2009

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2009

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME AL 30 DE JUNIO DEL 2016.

| Información General | | Responsable Institucional de: | Unidad de Desarrollo Institucional | | Obras y Mantenimie |
|---|--------------------|---|------------------------------------|--|--------------------|
| Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit | Nombre | MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN. | | ARQ. ERNESTO NAVARRE | |
| | Cargo | Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional | | Encargado de la Unidad de Proyectos | |
| Entidad federativa: | Teléfono | 3112118800 ext. 8786 | | 311-211-88-05 | |
| Nayarit | Correo electrónico | udi@uan.edu.mx aldoeverdín@hotmail.com | | er0407@hotmail.com | |
| Clavelnst 911 18MSU0019M | | | | | |

| Prioridad | DATOS GENERALES DE LA OBRA | | | | | JUSTIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------|---|--------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|---------------------|----|---|--|------------------|------------------------|--|--------------------------|--|--|---------------------------------|--|------------------------|--|--|--|
| | Descripción de la obra | Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.) | Monto ejercido (pesos s/ctvs.) | No. de m2 | Avance físico | CAUSALES DE LA DEMORA | Obra de continuidad | | | Obra de continuidad apoyada con otro Fondo | | Cobertura de la obra | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | SI | NO | Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM | Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts) | Nombre del Fondo | Monto (pesos s/cents.) | Transversal (beneficia a más de una DES) | Beneficia solo a una DES | Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura | Programas Educativos de PA/LIC que se benefician | Beneficia a alumnos de Posgrado | Programas Educativos de Posgrado que se benefician | Beneficia a la Gestión | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FOTOS DE OBRA CUCSH



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2009

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2009

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME AL 30 DE JUNIO DEL 2016.

| Información General | | Responsable Institucional de: | Unidad de Desarrollo Institucional | Obras y Mantenimie |
|---|--------------------|---|------------------------------------|--|
| Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit | Nombre | MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN. | | ARQ. ERNESTO NAVARRETI |
| | Cargo | Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional | | Encargado de la Unidad de Proyectos |
| Entidad federativa: | Teléfono | 3112118800 ext. 8786 | | 311-211-88-05 |
| Nayarit | Correo electrónico | udi@uan.edu.mx aldoeverdini@hotmail.com | | er0407@hotmail.com |
| Clavelnst 911 18MSU0019M | | | | |

| Prioridad | DATOS GENERALES DE LA OBRA | | | | | | JUSTIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------|---|--------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|---------------------|----|---|--|------------------|------------------------|--|--------------------------|--|--|---------------------------------|--|------------------------|--|--|--|
| | Descripción de la obra | Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.) | Monto ejercido (pesos s/ctvs.) | No. de m2 | Avance físico | CAUSALES DE LA DEMORA | Obra de continuidad | | | Obra de continuidad apoyada con otro Fondo | | Cobertura de la obra | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | SI | NO | Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM | Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts) | Nombre del Fondo | Monto (pesos s/cents.) | Transversal (beneficia a más de una DES) | Beneficia solo a una DES | Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura | Programas Educativos de PA/LIC que se benefician | Beneficia a alumnos de Posgrado | Programas Educativos de Posgrado que se benefician | Beneficia a la Gestión | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FOTOS ACTUALES DE LA CONTRUCCION CAMPUS BAHIA DE BANDERAS

2 BAHIA DE BANDERAS

Esta obra se ejecuto con recursos provenientes de otros fondos como se menciona en este formato en la columna " OBRA DE CONTINUIDAD APOYADA CON OTRO FONDO", por lo que financieramente hablando se cuenta a la fecha con un remanente mismo que sera aplicado en la construccion de la siguiente etapa.

Actualmente las instalaciones ya se encuentran en uso. (La parte concluida).



| |
|-----------------------|
| nto |
| TE MENDEZ |
| y Obra Universitaria. |
| |
| |

| | | | | NÚMERO DE BENEFICIADOS | | | Número total de alumnos de la DES | CALENDARIO DE EJECUCIÓN | | | | SEDE DE LA OBRA | | | | | | Derrama económica | | | | | | |
|---|-------------------------|---|------------------------------------|------------------------|-----------|-------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------|-----------------|------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|--------|-----------------------------|
| Justificación en el ProDES o en el ProGES | Justificación Académica | Cuenta con el estudio de mecánica de suelos | Se incluyen planos arquitectónicos | Alumnos | | | | Profesores | Fecha de Inicio | Fecha de término | Fecha de Inauguración | Funcionario para inaugurar la obra | Localidad, Población o Ciudad | Municipio | | Clave de la DES | Nombre de la DES | Nombre de la Facultad/ Escuela | Nombre del Campus | Extensión de un Campus existente | Nuevo Campus | Empleos Generados | | Monto en Bienes y Servicios |
| | | | | Femenino | Masculino | Total | | | Programada | Programada | Programada | | | Número | Nombre | | | | | | | Monto | Número | |



| MANTENIMIENTO | | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---------------|----------|----------|------|--------------|--------|-----------|--------|-------------|------|------------|------|---------------------|--------|---------------------------|-------|--------------------|------|--------------------|------|--------------|--------|----------------------|------|------------------|------|---------------|----------|------------|--------|-------------|--------|-------|----------|-------|
| M2 | Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.) | Aulas/salones | | Talleres | | Laboratorios | | Cubiculos | | Bibliotecas | | Auditorios | | Oficinas académicas | | Oficinas administrativas. | | Centros de cómputo | | Centros de idiomas | | Aulas magnas | | Aulas usos múltiples | | Aulas didácticas | | Áreas comunes | | Sanitarios | | Otros | | Total | | |
| | | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Especificar | Núm. | M2 | | |
| N/A | N/A | 27 | 1,597 | | | 6 | 173 | 20 | 336 | | | | | 1 | 108 | | | | | | | | | | | | | 3 | 708 | 4 | 163 | 5 | 397 | | 84 | 4,070 |
| N/A | N/A | 18 | 926 | | | | | 44 | 515 | | | | | 4 | 109 | 13 | 92 | | | | | 1 | 147 | | | | | 4 | 1,667 | 9 | 111 | 6 | | 66 | 3,242 | |
| 0.00 | 0.00 | 45 | 2,523.00 | 0 | 0.00 | 6 | 173.00 | 64 | 851.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 217.00 | 13 | 92.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 147.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 2,375.00 | 13 | 274.00 | 11 | 397.00 | 150 | 7,312.00 | |

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010

Fecha de elaboración del Documento: **INFORME AL 30 DE JUNIO DEL 2016.**

| Información General | | Responsable Institucional de: | Unidad de Desarrollo Institucional | | Obras y Manter |
|---|--------------------|---|------------------------------------|--|----------------|
| Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit | Nombre | MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN. | | ARQ. ERNESTO NAVAF | |
| | Cargo | Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional | | Encargado de la Unidad de Proye | |
| Entidad federativa: | Teléfono | 3112118800 ext. 8786 | | 311-211-88-05 | |
| Nayarit | Correo electrónico | udi@uan.edu.mx aldoverdin@hotmail.com | | er0407@hotmail.com | |
| Clavelnst 911 | | | | | |
| 18MSU0019M | | | | | |

| DATOS GENERALES DE LA OBRA | | | | | JUSTIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|----|---|---|--|------------------------|--|--------------------------|--|---|---------------------------------|---|--|---|---|
| Prioridad | Descripción de la obra | Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.) | Monto ejercido (pesos s/ctvs.) | No. de m2 | Avance físico | Obra de continuidad | | Obra de continuidad apoyada con otro Fondo | | Cobertura de la obra | | | | | | | Justificación en el ProDES o en el ProGES | | | |
| | | | | | | SI | NO | Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM | Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts) | Nombre del Fondo | Monto (pesos s/cents.) | Transversal (beneficia a más de una DES) | Beneficia solo a una DES | Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura | Programas Educativos de PA/LIC que se benefician | Beneficia a alumnos de Posgrado | | Programas Educativos de Posgrado que se benefician | Beneficia a la Gestión | |
| 1 | Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Segunda Etapa | 8,581,229 | 3,881,545.36 | 4,070.00 | 100% | X | | AÑOS: 2002, 2003, 2005, 2007 y 2009. | 18'500,00.00; 15'701,215.91; 3'100,000.00 12'000,000.00; 9'755,000.00 | N/A | 0.00 | | X | X | 7 PROGRAMAS PUERICULTURA (PA), CIENCIA POLITICA, | SI | 2 LINGÜÍSTICA APLICADA Y EDUCACION. | SI | ProGES Proyecto 4.4 Infraestructura pagina 85 | |
| 2 | Construcción de la Unidad Académica (campus Bahía de Banderas. Edificio de Aulas. Segunda Etapa | 8,581,229 | 0.00 | 3,242.00 | 0% | X | | AÑO: 2009 | 9,755,000.00 | PATRONATO ADMINISTRADOR DEL IMPUESTO A LA UAN; FONREGION | 15,698,918.78 | | X | | 1.00 | | | | | ProGES Proyecto 4.4 Infraestructura pagina 86 |
| Total | | 17,162,457.00 | | 7,312.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

1 CUCSH

NOTAS:
COMO SE HA VENIDO INFORMANDO DESDE EL MES DE FEBRERO DE 2014, ESTA ETAPA DE ESTA OBRA, SE CONCLUYO QUEDANDO PENDIENTE EL FINIQUITO DE LA OBRA, ESTO DEBIDO A OBSERVACIONES QUE HIZO LA UNIVERSIDAD SOBRE DETALLES EN LA OBRA, LOS CUALES A LA FECHA NO HAN SIDO ATENDIDOS POR EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD HA SOLICITADO A LA SOP DEL ESTADO SU INTERVENCION PARA PODER LIBERAR EL FINIQUITO Y TENER EL ACTA DE ENTREGA DE LA OBRA.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010

Fecha de elaboración del Documento: **INFORME AL 30 DE JUNIO DEL 2016.**

| Información General | | Responsable Institucional de: | Unidad de Desarrollo Institucional | Obras y Manter |
|---|--------------------|---|------------------------------------|--|
| Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit | Nombre | MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN. | | ARQ. ERNESTO NAVAF |
| | Cargo | Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional | | Encargado de la Unidad de Proye |
| Entidad federativa: | Teléfono | 3112118800 ext. 8786 | | 311-211-88-05 |
| Nayarit | Correo electrónico | udi@uan.edu.mx aldoverdin@hotmail.com | | er0407@hotmail.com |
| Clavelnst 911 18MSU0019M | | | | |

| DATOS GENERALES DE LA OBRA | | | | | JUSTIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------|---|--------------------------------|-----------|---------------|---------------------|----|---|--|----------------------|------------------------|--|--------------------------|--|--|---|---------------------------------|
| Prioridad | Descripción de la obra | Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.) | Monto ejercido (pesos s/ctvs.) | No. de m2 | Avance físico | Obra de continuidad | | Obra de continuidad apoyada con otro Fondo | | Cobertura de la obra | | | | | | Justificación en el ProDES o en el ProGES | |
| | | | | | | SI | NO | Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM | Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts) | Nombre del Fondo | Monto (pesos s/cents.) | Transversal (beneficia a más de una DES) | Beneficia solo a una DES | Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura | Programas Educativos de PA/LIC que se benefician | | Beneficia a alumnos de Posgrado |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FOTOS DE OBRA CUCSH



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2010

Fecha de elaboración del Documento: **INFORME AL 30 DE JUNIO DEL 2016.**

| Información General | | Responsable Institucional de: | Unidad de Desarrollo Institucional | Obras y Manter |
|---|--------------------|---|------------------------------------|--|
| Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit | Nombre | MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN. | | ARQ. ERNESTO NAVAF |
| | Cargo | Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional | | Encargado de la Unidad de Proye |
| Entidad federativa: Nayarit | Teléfono | 3112118800 ext. 8786 | | 311-211-88-05 |
| Clavelnst 911 18MSU0019M | Correo electrónico | udi@uan.edu.mx aldoeverdini@hotmail.com | | er0407@hotmail.com |

| Prioridad | DATOS GENERALES DE LA OBRA | | | | | JUSTIFICACIÓN | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------|---|--------------------------------|-----------|---------------|---------------------|----|---|--|------------------|------------------------|--|--------------------------|--|--|---------------------------------|---|
| | Descripción de la obra | Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.) | Monto ejercido (pesos s/ctvs.) | No. de m2 | Avance físico | Obra de continuidad | | | Obra de continuidad apoyada con otro Fondo | | Cobertura de la obra | | | | | | Justificación en el ProDES o en el ProGES |
| | | | | | | SI | NO | Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM | Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts) | Nombre del Fondo | Monto (pesos s/cents.) | Transversal (beneficia a más de una DES) | Beneficia solo a una DES | Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura | Programas Educativos de PA/LIC que se benefician | Beneficia a alumnos de Posgrado | |

FOTOS OBRA CONTRUCCION CAMPUS BAHIA DE BANDERAS

2 BAHIA DE BANDERAS

Esta obra se ejecuto con recursos provenientes de otros fondos como se menciona en este formato en la columna " OBRA DE CONTINUIDAD APOYADA CON OTRO FONDO", por lo que financieramente hablando se cuenta a la fecha con un remanente mismo que sera aplicado en la construccion de la siguiente etapa.

Actualmente las instalaciones ya se encuentran en uso. (La parte concluida).



| |
|---------------------------------|
| Financiamiento |
| RETE MENDEZ |
| Proyectos y Obra Universitaria. |
| |
| |

| | | | NÚMERO DE BENEFICIADOS | | | Número total de alumnos de la DES | CALENDARIO DE EJECUCIÓN | | | | | SEDE DE LA OBRA | | | | | | Derrama económica | | | | |
|-------------------------|---|------------------------------------|------------------------|-----------|-------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------|-----------------|------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|--|
| Justificación Académica | Cuenta con el estudio de mecánica de suelos | Se incluyen planos arquitectónicos | Alumnos | | | | Profesores | Fecha de Inicio | Fecha de término | Fecha de Inauguración | Funcionario para inaugurar la obra | Localidad, Población o Ciudad | Municipio | | Clave de la DES | Nombre de la DES | Nombre de la Facultad/ Escuela | Nombre del Campus | Extensión de un Campus existente | Nuevo Campus | Empleos Generados | |
| | | | Femenino | Masculino | Total | Programada | | Programada | Programada | Número | | | Nombre | Monto | | | | | | | Número | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2011

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME AL 30 DE JUNIO DEL 2016.

| | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|--|--|
| Información General | | Responsable Institucional de: | Unidad de Desarrollo Institucional | | |
| Nombre de la institución: | | Nombre | MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN. | | |
| Universidad Autónoma de Nayarit | | Cargo | Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional | | |
| Entidad federativa: | | Teléfono | 3112118800 ext. 8786 | | |
| Nayarit | | Correo electrónico | udi@uan.edu.mx | aldoeverdini@hotmail.com | er0407@h |
| Clavelnst 911 | | | | | |
| 18MSU0019M | | | | | |

| Prioridad | DATOS GENERALES DE LA OBRA | | | | | JUSTIFICACIÓN | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|--------------------------------|-----------------|--|---------------------|----|---|--|---------------------|------------------------|--|--------------------------|--|--|---------------------------------|--|
| | Descripción de la obra | Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.) | Monto ejercido (pesos s/ctvs.) | No. de m2 | Avance físico | Obra de continuidad | | | Obra de continuidad apoyada con otro Fondo | | Cobertura de la obra | | | | | | |
| | | | | | | SI | NO | Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM | Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts) | Nombre del Fondo | Monto (pesos s/cents.) | Transversal (beneficia a más de una DES) | Beneficia solo a una DES | Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura | Programas Educativos de PA/LIC que se benefician | Beneficia a alumnos de Posgrado | |
| 1 | Descripción del proyecto: Es un edificio de 2 niveles conformado por 3 áreas principales: el instituto de investigación y desarrollo educativo (IDENAY), y el centro de innovación y transferencia de tecnología (CENIT2) y al centro un área de uso común; el instituto de investigación y desarrollo educativo cuenta con 14 cubículos, vestíbulo, núcleo de baños, escalera, área de espera y área administrativa, en planta alta se ubican 16 espacios para el área de servicios ambientales, aula magna y núcleo de baños. El centro de innovación y transferencia de tecnología en planta baja se ubican 4 laboratorios, área de capacitación núcleo de baños área de descanso, área administrativa, control de ingreso, en planta alta se ubicaran 5 laboratorios, área administrativa, núcleo de baños. En el área de uso común se ubica una biblioteca para 60 personas, un auditorio para 100 personas área de exposiciones y escalera con elevador. (1a. etapa) | 16,554,265 | 16,515,096 | 4,924 | APROXIMADAMENTE EL 98% DEL TOTAL DE LA OBRA. | | x | | | FONDO MIXTO CONACYT | 11,400,000.00 | X | - | X | Ingeniero Agronomo, Biología, Lic. En Educación | X | |
| Total | | 16,554,265.36 | 16,515,096.39 | 4,924.00 | | | | | | | | | | | | | |

NOTA:

COMO SE HA INFORMADO EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES, ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA EN USO, AUN CUANDO FALTA POR CUBRIR EL FINIQUITO DE LA OBRA, ESTO DEBIDO A QUE LA UNIVERSIDAD HA REPORTADO A LA SOP DEL GOB. DEL ESTADO ANOMALIAS EN LA CONSTRUCCIÓN, MISMAS QUE A SU VEZ SE LE HAN NOTIFICADO AL CONTRATISTA, SIN QUE A LA FECHA SE HAYAN ATENDIDO, POR LO QUE LA SOP INICIARA LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES. POR LO ANTES MENCIONADO SEGUIMOS A LA ESPERA DEL FINIQUITO DE LA OBRA Y POSTERIORMENTE EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION.

FOTOS DE OBRA



| | |
|--|--|
| Obras y Mantenimiento | |
| ARQ. ERNESTO NAVARRETE MENDEZ | |
| gado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria. | |
| 1-88-05 | |
| otmail.com | |

| | | | | | | NÚMERO DE BENEFICIADOS | | | CALENDARIO DE EJECUCIÓN | | | | SEDE DE LA OBRA | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|------------------------------------|------------------------|-----------|-------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|---|---|------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------|-----------------|------------------|---|---|
| Programas Educativos de Posgrado que se benefician | Beneficia a la Gestión | Justificación en el ProDES o en el ProGES | Justificación Académica | Cuenta con el estudio de mecánica de suelos | Se incluyen planos arquitectónicos | Alumnos | | | Profesores | Número total de alumnos de la DES | Fecha de Inicio | Fecha de término | Fecha de Inauguración | Funcionario para inaugurar la obra | Localidad, Población o Ciudad | Municipio | | Clave de la DES | Nombre de la DES | Nombre de la Facultad/ Escuela | Nombre del Campus |
| | | | | | | Femenino | Masculino | Total | | | Programada | Programada | Programada | | | Número | Nombre | | | | |
| Maestría en C. Biológico agropecuarias. Y Doctorado en C. Biológico Agropecuarias, Maestría en Educación | El CENIT2 e IIDENAY son espacios importantes de la UAN, para la gestión de proyectos | ProGes Pág. 82 | Permiten el fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas, donde convergen profesores-investigadores y estudiantes | X | X | 462 | 734 | 1,196 | 319 | NO APLICA | 08-Agt-11 | 18/06/2012 (fecha real en la que se entrego esta etapa) | Se conocerá una vez que se concluyan todas las etapas de la obra. | PENDIENTE | Tepic | 17 | Tepic | NO APLICA | NO APLICA | CENTRO DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA CENT2. | FRACCION B DE LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO. |
| | | | | | | 462 | 734 | 1,196 | 319 | 0 | | | | | | | | | | | |



| | | Derrama económica | | | MANTENIMIENTO | | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|-------------------|--------|-----------------------------|---------------|--|---------------|------|----------|------|--------------|----------|-----------|--------|-------------|--------|------------|--------|---------------------|------|---------------------------|--------|--------------------|------|--------------------|------|--------------|-------|----------------------|------|------------------|-------|---------------|--------|------------|--------|------|
| Extensión de un Campus existente | Nuevo Campus | Empleos Generados | | Monto en Bienes y Servicios | M2 | Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.) | Aulas/salones | | Talleres | | Laboratorios | | Cubiculos | | Bibliotecas | | Auditorios | | Oficinas académicas | | Oficinas administrativas. | | Centros de cómputo | | Centros de idiomas | | Aulas magnas | | Aulas usos múltiples | | Aulas didácticas | | Áreas comunes | | Sanitarios | | |
| | | Monto | Número | | | | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. |
| | X | | | | 0 | 0 | | | | | 10 | 1,844 | 29 | 900 | 1 | 280 | 1 | 207 | | | 11 | 257 | | | | | 1 | 57 | | | 2 | 35 | 2 | 457 | 4 | 238 | 4 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 1,844.00 | 29 | 900.00 | 1 | 280.00 | 1 | 207.00 | 0 | 0.00 | 11 | 257.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 2 | 35.00 | 2 | 457.00 | 4 | 238.00 | 4 |

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Autorización de infraestructura física

en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME AL 30 DE JUNIO DEL 2016.

| Información General | | Responsable Institucional de: | Unidad de Desarrollo Institucional | Obras y Mantenim |
|--|--|-------------------------------|---|--|
| Nombre de la institución: | | Nombre | MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN. | ARQ. ERNESTO NAVARR |
| Universidad Autónoma de Nayarit | | Cargo | Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional | Encargado de la Unidad de Project |
| Entidad federativa: | | Teléfono | 3112118800 ext. 8786 | 311-211-88-05 |
| Nayarit | | Correo electrónico | udi@uan.edu.mx aldoeverdín@hotmail.com | er0407@hotmail.com |
| ClaveInst 911 | | | | |
| 18MSU0019M | | | | |

| Prioridad | DATOS GENERALES DE LA OBRA | | | | | JUSTIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|--------------------------------|-------------|--|---------------------|----|---|--|----------------------|------------------------|--|--------------------------|--|--|---|---------------------------------|---|---|----------------|--|
| | Descripción de la obra | Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.) | Monto ejercido (pesos s/ctvs.) | No. de m2 | Avance físico | Obra de continuidad | | Obra de continuidad apoyada con otro Fondo | | Cobertura de la obra | | | | | | Justificación en el ProDES o en el ProGES | | | | | |
| | | | | | | SI | NO | Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM | Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts) | Nombre del Fondo | Monto (pesos s/cents.) | Transversal (beneficia a más de una DES) | Beneficia solo a una DES | Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura | Programas Educativos de PA/LIC que se benefician | | Beneficia a alumnos de Posgrado | Programas Educativos de Posgrado que se benefician | Beneficia a la Gestión | | |
| 1 | Descripción del proyecto: Es un edificio de 2 niveles conformado por 3 áreas principales: el instituto de investigación y desarrollo educativo (IIDENAY), y el centro de innovación y transferencia de tecnología (CENIT2) y al centro un área de uso común; el instituto de investigación y desarrollo educativo cuenta con 14 cubículos, vestíbulo, núcleo de baños, escalera, área de espera y área administrativa, en planta alta se ubican 16 espacios para el área de servicios ambientales, aula magna y núcleo de baños. El centro de innovación y transferencia de tecnología en planta baja se ubican 4 laboratorios, área de capacitación núcleo de baños área de descanso, área administrativa, control de ingreso, en planta alta se ubicaran 5 laboratorios, área administrativa, núcleo de baños. En el área de uso común se ubica una biblioteca para 60 personas, un auditorio para 100 personas área de exposiciones y escalera con elevador. (1a. etapa) | 14,465,112.62 | 12,407,452.86 | 0.00 | APROXIMADAMENTE EL 95% DEL TOTAL DE LA OBRA. | x | | 2011 | 16,554,265.00 | FONDO MIXTO CONACYT | 2011 | \$ 11,400,000.00 | X | - | X | Ingeniero Agronomo, Biología, Lic. En Educación | X | Maestría en C. Biológico agropecuarias. Y Doctorado en C. Biológico Agropecuarias | El CENIT2 e IIDENAY son espacios importantes de la UAN, para la gestión de proyectos de investigación y vinculación | ProGes Pág. 82 | |
| Total | | 14,465,112.62 | 12,407,452.86 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTA:

COMO SE HA INFORMADO EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES, ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA EN USO, AUN CUANDO FALTA POR CUBRIR EL FINIQUITO DE LA OBRA, ESTO DEBIDO A QUE LA UNIVERSIDAD HA REPORTADO A LA SOP DEL GOB. DEL ESTADO ANOMALIAS EN LA CONSTRUCCIÓN, MISMAS QUE A SU VEZ SE LE HAN NOTIFICADO AL CONTRATISTA, SIN QUE A LA FECHA SE HAYAN ATENDIDO, POR LO QUE LA SOP INICIARA LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES. POR LO ANTES MENCIONADO SEGUIMOS A LA ESPERA DEL FINIQUITO DE LA OBRA Y POSTERIORMENTE EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION.

FOTOS DE OBRA



| |
|--------------------------|
| niento |
| ETE MENDEZ |
| os y Obra Universitaria. |
| |
| |

| Justificación Académica | Cuenta con el estudio de mecánica de suelos | Se incluyen planos arquitectónicos | NÚMERO DE BENEFICIADOS | | | Profesores | Número total de alumnos de la DES | CALENDARIO DE EJECUCIÓN | | | | SEDE DE LA OBRA | | | | | | | Derrama económica | | | MANTENIMIENTO | | | | | |
|---|---|---|------------------------|-----------|-------|------------|-----------------------------------|-------------------------|---|---|------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------|-----------------|------------------|--|---|----------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------|----|--|------|------|
| | | | Alumnos | | | | | Fecha de Inicio | Fecha de término | Fecha de Inauguración | Funcionario para inaugurar la obra | Localidad, Población o Ciudad | Municipio | | Clave de la DES | Nombre de la DES | Nombre de la Facultad/ Escuela | Nombre del Campus | Extensión de un Campus existente | Nuevo Campus | Empleos Generados | | Monto en Bienes y Servicios | M2 | Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.) | | |
| | | | Femenino | Masculino | Total | | | | | | | | Número | Nombre | | | | | | | Monto | Número | | | | | |
| Permiten el fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas, donde convergen profesores-investigadores y estudiantes de | Se anexa archivo digital | Se anexa archivo digital (planos arquitectónicos, pdf) | 462 | 734 | 1,196 | 319 | NO APLICA | 08-Agt-11 | 18/06/2012 (fecha real en la que se entregó esta etapa) | Se conocerá una vez que se concluyan todas las etapas de la obra. | PENDIENTE | Tepic | 17 | Tepic | NO APLICA | NO APLICA | CENTRO DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA CENIT2. | FRACCION B DE LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO. | | | X | | | | | 0 | |
| | | | 462 | 734 | 1,196 | 319 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |



| CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|----------|------|--------------|----------|-----------|--------|-------------|--------|------------|--------|---------------------|------|---------------------------|--------|--------------------|------|--------------------|------|--------------|-------|----------------------|------|------------------|-------|---------------|--------|------------|--------|-------------|--------|---|--|------|---------------|---|------|
| Aulas/salones | | Talleres | | Laboratorios | | Cubículos | | Bibliotecas | | Auditorios | | Oficinas académicas | | Oficinas administrativas. | | Centros de cómputo | | Centros de idiomas | | Aulas magnas | | Aulas usos múltiples | | Aulas didácticas | | Áreas comunes | | Sanitarios | | Otros | | Totales | | | Aulas/salones | | |
| Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Especificar | Núm. | M2 | Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.) | Núm. | M2 | | |
| | | | | 10 | 1,844 | 29 | 900 | 1 | 280 | 1 | 207 | | | 11 | 257 | | | | | 1 | 57 | | | 2 | 35 | 2 | 457 | 4 | 238 | 4 | 649 | Cafeteria, escaleras pasillos, areas de impresión | | | 14,465,113 | | |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 1,844.00 | 29 | 900.00 | 1 | 280.00 | 1 | 207.00 | 0 | 0.00 | 11 | 257.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 2 | 35.00 | 2 | 457.00 | 4 | 238.00 | 4 | 649.00 | | 0 | 0.00 | 14,465,112.62 | 0 | 0.00 |

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME AL 30 DE JUNIO DEL 2016.

| Información General | | Responsable Institucional de: | Unidad de Desarrollo Institucional | | Obr |
|---|--------------------|---|------------------------------------|--|-----|
| Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit | Nombre | MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN. | | ARQ. ERNE | |
| | Cargo | Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional | | Encargado de la Unid | |
| Entidad federativa: Nayarit | Teléfono | 3112118800 ext. 8786 | | 311-211-88-05 | |
| | Correo electrónico | udi@uan.edu.mx aldoverdin@hotmail.com | | er407@hotmail.com | |
| ClaveInst 911 18MSU0019M | | | | | |

| Prioridad | DATOS GENERALES DE LA OBRA | | | | | JUSTIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|----|---|--|------------------|------------------------|--|--------------------------|--|--|---------------------------------|--|------------------------|--|--|
| | DESCRIPCION DE LA OBRA | Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.) | Monto ejercido (pesos s/ctvs.) | No. de m2 | Avance físico | Obra de continuidad | | | Obra de continuidad apoyada con otro Fondo | | Cobertura de la obra | | | | | | | | | |
| | | | | | | SI | NO | Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM | Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts) | Nombre del Fondo | Monto (pesos s/cents.) | Transversal (beneficia a más de una DES) | Beneficia solo a una DES | Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura | Programas Educativos de PA/LIC que se benefician | Beneficia a alumnos de Posgrado | Programas Educativos de Posgrado que se benefician | Beneficia a la Gestión | | |
| 1 | EDIFICIO EN DOS NIVELES PARA AULAS CONTIENE: 6 AULAS, LABORATORIO, BIBLIOTECA, NUCLEO DE BAÑOS HOMBRES MUJERES PASILLOS ESCALERAS. Para la Unidad Académica Preparatoria No. 3 del municipio de Acaponeta. Mejoramiento de la Infraestructura Física de Educación Media Superior. | 5,540,898.00 | 26,100.00 | 1,008.02 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | 5,540,898.00 | | 1,008.02 | | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTA:
EL PROYECTO ESTA EN ESPERA DE SU AUTORIZACION PARA SER ENVIADO AL ENTE ENCARGADO DEL PROCESO DE LICITACION, ADJUDICACION Y CONSTRUCCIÓN.

| MANTENIMIENTO | | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---------------|--------|----------|------|--------------|--------|-----------|------|-------------|------|------------|------|---------------------|------|---------------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------|------|----------------------|------|------------------|------|---------------|------|------------|-------|-------------|------------------------------|----|--|----------|------|---------------|------|
| M2 | Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.) | Aulas/salones | | Talleres | | Laboratorios | | Cubículos | | Bibliotecas | | Auditorios | | Oficinas académicas | | Oficinas administrativas. | | Centros de cómputo | | Centros de idiomas | | Aulas magnas | | Aulas usos múltiples | | Aulas didácticas | | Áreas comunes | | Sanitarios | | Otros | | | Totales | | | Aulas/salones | |
| | | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Especificar | Núm. | M2 | Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.) | Núm. | M2 | | |
| | | 6 | 354 | | | 1 | 137 | | | 108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 54 | 3 | 300 | pasillos, escaleras, volados | | 1,008 | | | | |
| 0.00 | 0.00 | 6 | 354.07 | 0 | 0.00 | 1 | 136.50 | 0 | 0.00 | 108 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 54.00 | 3 | 299.85 | | 0 | 1,008.02 | 0.00 | 0 | 0.00 |

AMPLIACIÓN

| Cubículos | | Bibliotecas | | Auditorios | | Oficinas académicas | | Oficinas administrativas. | | Centros de cómputo | | Centros de idiomas | | Aulas magnas | | Aulas usos múltiples | | Aulas didácticas | | Áreas comunes | | Sanitarios | | Otros | | | Totales | | |
|-----------|------|-------------|------|------------|------|---------------------|------|---------------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------|------|----------------------|------|------------------|------|---------------|------|------------|------|-------|------|-------------|---------|------|---|
| Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Especificar | Núm. | M2 | Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 0 | 0.00 | 0.00 |

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM), EDUCACIÓN SUPERIOR
Obras autorizadas
en el marco del PIFI v. 2012-2013

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

INFORME AL 30 DE JUNIO DEL 2016.

| | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| Información General de la Institución | | Responsable Institucional de: | Unidad de Desarrollo Institucional | | |
| Nombre de la institución: | | Nombre | MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN. | | |
| Universidad Autónoma de Nayarit | | Cargo | Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional | | |
| Entidad federativa: | | Teléfono | 3112118800 ext. 8786 | | Encargo |
| Nayarit | | Correo electrónico | udi@uan.edu.mx aldoeverdín@hotmail.com | | 311-211-88-05 |
| Clavelnst 911 | | | | | er0407@hotmail.com |
| 18MSU0019M | | | | | |

| Prioridad | DATOS GENERALES DE LA OBRA | | | | | JUSTIFICACIÓN | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|--------------------------------|------------------|---------------|---------------------|------|---|--|--|-----------------------|--|--------------------------|--|--|---------------------------------|---|
| | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.) | Monto ejercido (pesos s/ctvs.) | No. de m2 | Avance físico | Obra de continuidad | | | | Obra de continuidad apoyada con otro Fondo | | Cobertura de la obra | | | | | |
| | | | | | | SI | NO | Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM | Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts) | Nombre del Fondo | Monto (pesos s/cent.) | Transversal (beneficia a más de una DES) | Beneficia solo a una DES | Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura | Programas Educativos de PA/LIC que se benefician | Beneficia a alumnos de Posgrado | Programas Educativos de Posgrado que se benefician |
| 1 | BIBLIOTECA CENTRAL | 1,306,160.00 | | 3,594 | | | | | | | | X | | X | Agrónomo, biología, pesquero. | X | Doctorados: Int erinstitucional en Derecho |
| 2 | CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES | 1,200,600.00 | | 5,062 | | | 2002 | 18,050,000 | | | | | X | X | Ciencia política, comunicación y medios. | X | Lingüística aplicada |
| 3 | CENTRO DE AUTOACCESO: Diseñado con áreas de conversación, lectura y computo, oficina para directivos, sala de juntas, edición y duplicado de material, bodega, módulos de sanitarios para hombres y mujeres, escalera, pasillos. | 305,080.00 | | 2,544 | | | 2005 | 19,451,000 | | | | X | | X | Agrónomo, biología, pesquero, Medicina Veterinaria | X | Doctorados: Int erinstitucional en Derecho, Clásico en ciencias |
| 4 | EDIFICIO PRINCIPAL EN LA UNIDAD ACADEMICA DE ECONOMIA: Es un edificio de 3 niveles que contiene 120 cubículos de coordinadores académicos y de investigadores, salas de espera, módulo de sanitarios para hombres y mujeres, pasillo, áreas de aseo, cuartos de instalaciones y escalera. | 1,267,880.00 | | 2,217 | | | 2008 | 10,490,990 | UPES 2008 Fondo de Consolidación | 7,425,123 | | | X | X | Economía, Informática, Sistemas computacionales | X | Desarrollo Economico Local |
| 5 | EDIFICIO No. 1 DE AULAS PARA QUIMICA: Es un edificio de 3 niveles, donde se proponen espacios de laboratorios y áreas administrativas, ubicado al lado sur del Campus Universitario dentro del área de la salud. Ha sido diseñado para ofrecer espacios para laboratorios, espacios de aulas y áreas de uso administrativo. Comprende 9 aula | 180,960.00 | | 1,435 | | | 2004 | 1,406,500.00 | | | | | X | X | Químico Farmacobiologo | | |
| 6 | EDIFICIO No. 2 DE AULAS PARA QUIMICA: El proyecto fue diseñado en 3 niveles exclusivamente para espacios de licenciaturas; esta ubicado al sur del Campus Universitario dentro del área de la salud. El edificio se compone de 17 aulas, módulos sanitarios para hombres y mujeres, pasillo, séptico y escaleras | 180,356.88 | | 1,435 | | | 2006 | 15,000,000.00 | | | | | X | X | Químico Farmacobiologo | | |
| Total | | 4,441,036.88 | - | 16,286.34 | | | | | | | | | | | | | |

NOTA:

SE SOLICITO A CADA UNA DE LAS AREAS LA ACTUALIZACION DE SUS PRESUPUESTOS PARA ANALIZARLOS E INICIAR CON LA PROGRAMACION DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Obras a realizar con los recursos asignados

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

INFORME AL 30 DE JUNIO DEL 2016.

| | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|---|--|--|--|
| Información General de la Institución | | Responsable Institucional de: | Unidad de Desarrollo Institucional | | Obras y Mantenimiento | |
| Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit | | Nombre | MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN. | | ARQ. ERNESTO NAVARRETE MEI | |
| Entidad federativa: Nayarit | | Cargo | Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional | | Encargado de la Unidad de Proyectos y Obr: | |
| Clavelnst 911 18MSU0019M | | Teléfono | 3112118800 ext. 8786 | | 311-211-88-05 | |
| | | Correo electrónico | udi@uan.edu.mx aldoeverdín@hotmail.com | | er0407@hotmail.com | |

| Prioridad | DATOS GENERALES DE LA OBRA | | | | NÚMERO DE BENEFICIADOS | | | | Calendario de ejecución | | SEDE DE LA OBRA | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------|----------|-----------|-------|-------------------------|-----------------|------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|--|
| | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | MONTO TOTAL (pesos s/ctvs.) | Monto ejercido (pesos s/ctvs.) | No. de m2 | Avance físico | ALUMNOS | | | | Fecha de Inicio | Fecha de término | Nombre de la Escuela | Municipio | Localidad, Población o Ciudad | Código Postal | Dirección Postal completa | |
| | | | | | | Femenino | Masculino | Total | Profesores | Programada | Programada | | | | | | |
| 1 | EDIFICIO EN TRES NIVELES PARA AULAS CONTIENE: AULAS, LABORATORIO, BIBLIOTECA, NUCLEO DE BAÑOS HOMBRES MUJERES PASILLOS ESCALERAS. Mejoramiento de la Infraestructura Física de Educación Media Superior. UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA NO. 13 EDIFICIO 1. | 12,114,460.07 | 57,680.00 | | 0.00 | | | | | | | UNA VEZ QUE SE HAYA LICITADO Y ADJUDICADO LA OBRA SE ACTUALIZARA ESTOS CAMPOS | UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA NO. 13 | TEPIC | TEPIC | 63000 | |
| Total Autorizado | | 12,114,160.07 | 57,680.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |

NOTA:
 El Patronato Administrador del impuesto Especial destinado a la Universidad, logro concluir la obra al 100% solo con recursos del mismo. Por tal motivo los recursos con los que cuenta la Universidad provenientes del FAM 2013 no han sido ejercidos y se esta la espera de la planeación de la segunda etapa de esta obra.

FOTOS INICIALES



| |
|-----------------|
| |
| NDEZ |
| a Universitaria |
| |
| |

| MANTENIMIENTO | | Construcción | Remodelación/ adecuación | Ampliación | Espacios educativos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------|--------------------------|------------|---------------------|----|----------|----|------|----|-----------|----|-------------|----|------------|----|---------------------|----|-------------------|----|------------|----|------------|----|-------|-------------------------------|------|---------|-------------|------|
| M2 | Monto solicitado al FAM para mantenimiento | | | | AULAS/ SALONES | | TALLERES | | LAB | | CUBÍCULOS | | BIBLIOTECAS | | AUDITORIOS | | OFICINAS ACADÉMICAS | | OFICINAS ADMIVAS. | | C. CÓMPUTO | | C. IDIOMAS | | OTROS | | | TOTALES | | |
| | | | | | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Especificar | Núm. |
| | | X | | | 21 | 1 | 2 | | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 2 | | SALA DE MAESTROS Y SANITARIOS | | | | |
| 0.00 | 0.00 | | | | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0 | 0 | 0.00 |

FOTOS ACTUALES



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM), EDUCACIÓN SUPERIOR
Obras autorizadas
en el marco del PIFI v. 2014-2015

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014

INFORME AL 30 DE JUNIO DEL 2016.

| | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|---|--|--|--|
| Información General de la Institución | | Responsable Institucional de: | Unidad de Desarrollo Institucional | | Obras y Mantenimiento | |
| Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Nayarit | | Nombre | MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN. | | ARQ. ERNESTO NAVARRETE MENDEZ | |
| Entidad federativa: Nayarit | | Cargo | Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional | | Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Unive | |
| ClavelInst 911 18MSU0019M | | Teléfono | 3112118800 ext. 8786 | | 311-211-88-05 | |
| | | Correo electrónico | udi@uan.edu.mx aldoverdin@hotmail.com | | er0407@hotmail.com | |

| Prioridad | DATOS GENERALES DE LA OBRA | | | | JUSTIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|--------------------------------|-------------|---------------|---------------------|----|---|---|--|------------------------|--|--------------------------|--|--|---------------------------------|--|---|------------------------|
| | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.) | Monto ejercido (pesos s/ctvs.) | No. de m2 | Avance físico | Obra de continuidad | | | | Obra de continuidad apoyada con otro Fondo | | Cobertura de la obra | | | | | | Justificación en el ProDES o en el ProGES | |
| | | | | | | SI | NO | Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM | Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts) | Nombre del Fondo | Monto (pesos s/cents.) | Transversal (beneficia a más de una DES) | Beneficia solo a una DES | Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura | Programas Educativos de PA/LIC que se benefician | Beneficia a alumnos de Posgrado | Programas Educativos de Posgrado que se benefician | | Beneficia a la Gestión |
| 1 | CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES. Modulo estructural de rampas para personas con capacidades diferentes y puente de conexión entre edificios e instalaciones de voz y datos. | 4,686,067.00 | - | | | x | | AÑOS: 2002, 2003, 2005, 2007 y 2009. | 18'500,00.00; 15'701,215.91; 3'100,000.00 12'000,000.00; 9'755,000.00 | N/A | 0.00 | | x | x | Ciencia política, Comunicación y Medios, Filosofía, Ciencias de la Educación | x | Lingüística aplicada, Ciencias de la Educación y Doctorado en Ciencias | | |
| | Total | 4,686,067.00 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTA:
EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ESPERA DE SER AUTORIZADO PARA CONTINUAR CON SU EJERCICIO.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM), EDUCACIÓN SUPERIOR

Obras autorizadas

en el marco del PIFI v. 2014-2015

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014

INFORME AL 30 DE JUNIO DEL 2016.

| | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|--|
| Información General de la Institución | | Responsable Institucional de: | Unidad de Desarrollo Institucional | |
| Nombre de la institución: | | Nombre | MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN. | |
| Universidad Autónoma de Nayarit | | Cargo | Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional | |
| Entidad federativa: | | Teléfono | 3112118800 ext. 8786 | |
| Nayarit | | Correo electrónico | udi@uan.edu.mx aldoverdin@hotmail.com | |
| ClaveInst 911 18MSU0019M | | | | |

| Prioridad | DATOS GENERALES DE LA OBRA | | | | | JUSTIFICACIÓN | | | | | | | |
|-----------|---|---|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|----|---|--|------------------|--|--------------------------|--|
| | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.) | Monto ejercido (pesos s/ctvs.) | No. de m2 | Avance físico | Obra de continuidad | | | Obra de continuidad apoyada con otro Fondo | | Transversal (beneficia a más de una DES) | Beneficia solo a una DES | Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura |
| | | | | | | SI | NO | Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM | Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts) | Nombre del Fondo | | | |
| | Construcción de Edificio de la Unidad Académica Preparatoria No. 13 | 2,194,479.00 | - | 1,644 | | x | | 2013 | 12,114,460.07 | | | x | |
| | Total | 2,194,479.00 | - | 1,644.00 | | | | | | | | | |

NOTA:

El Patronato Administrador del impuesto Especial destinado a la Universidad, logro concluir la obra al 100% solo con recursos del mismo. Por tal motivo los recursos con los que cuenta la Universidad provenientes del FAM 2013 no han sido ejercidos y se esta a la espera de la planeación de la segunda etapa de esta obra.

FOTOS INICIALES



| | |
|--|--|
| Obras y Mantenimiento | |
| ARQ. ERNESTO NAVARRETE MENDEZ | |
| Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria. | |
| 311-211-88-05 | |
| er0407@hotmail.com | |

| Cobertura de la obra | | | | Justificación en el ProDES o en el ProGES | Justificación Académica | Cuenta con el estudio de mecánica de suelos | Se incluyen planos arquitectónicos | NÚMERO DE BENEFICIADOS | | | Número total de alumnos de la DES | Calendario de ejecución | | | | Localidad, Población o Ciudad | |
|--|---------------------------------|--|------------------------|---|-------------------------|---|------------------------------------|------------------------|-----------|----------|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | Alumnos | | | | Profesores | Fecha de Inicio | Fecha de término | Fecha de Inauguración | | Funcionario para inaugurar la obra |
| Programas Educativos de PA/LIC que se benefician | Beneficia a alumnos de Posgrado | Programas Educativos de Posgrado que se benefician | Beneficia a la Gestión | | | | | Femenino | Masculino | Total | | | Programada | Programada | Programada | | |
| | | | | | | | | 874 | 744 | 1,618 | 69 | 1,618 | ESTE CAMO SE INFORMARA UNA VEZ QUE SE AUTORIZEN LOS RECURSOS Y SE PROGRAMEN LOS MANTENIMIENTOS | | | | tepic |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 874.00 | 744.00 | 1,618.00 | 69.00 | 1,618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

FOTOS ACTUALES



| SEDE DE LA OBRA | | | | | | | | Derrama económica | | | MANTENIMIENTO | | AULAS/ SALONES | | | TALLERES | | LA |
|-----------------|--------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|--------|-----------------------------|---------------|--|-------------------|------|------|----------|------|------|
| Municipio | | Clave de la DES | Nombre de la DES | Nombre de la Facultad/ Escuela | Nombre del Campus | Extensión de un Campus existente | Nuevo Campus | Empleos Generados | | Monto en Bienes y Servicios | M2 | Monto solicitado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.) | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | |
| Núm. | Nombre | | | | | | | Monto | Número | | | | | | | | | Núm. |
| | tepic | | Unidad Académica Preparatoria No. 13 | | | x | | | | | | 12 | 978 | | | | 1 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 978.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

**Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v.**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM:

2015

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME AL 30 DE JUNIO DEL 2016.

| Información General de la Institución | | Responsable Institucional de: | Planeación | | Obras y Mantenimiento | |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|--|
| Nombre de la institución: | | Nombre | M.A. Pedro Arriero Casillas | | Arq. Ernesto Navarrete Mendez | |
| Universidad Autónoma de Nayarit | | Cargo | Director de la Unidad de Desarrollo Institucional | | Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria | |
| Entidad federativa: | | Teléfono | 311-2-11-88-00 ext 8786 | | 311- 2-11-88-05 | |
| Nayarit | | Correo electrónico | arricape@hotmail.com | | er0407@hotmail.com | |
| Clavelnst 911 | | | | | | |

| Prioridad | DATOS GENERALES DE LA OBRA | | | | JUSTIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|-----------------|---------------------|---------------|---|--|------------------|------------------------|--|--------------------------|--|--|---------------------------------|--|---|---|------------------------|--|
| | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.) | No. de m2 | Obra de continuidad | | | Obra de continuidad apoyada con otro Fondo | | Cobertura de la obra | | | | | | | Justificación en el ProDES o en el ProGES | Cuenta con el estudio de mecánica de suelos | | |
| | | | | SI | NO | Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM | Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts) | Nombre del Fondo | Monto (pesos s/cents.) | Transversal (beneficia a más de una DES) | Beneficia solo a una DES | Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura | Programas Educativos de PA/LIC que se benefician | Beneficia a alumnos de Posgrado | Programas Educativos de Posgrado que se benefician | | | Beneficia a la Gestión | |
| | Mantenimiento de la Construcción de la Segunda Etapa del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades | 200,000 | 6,683 | | | | | | | | | SI | 7 PROGRAMAS PUERICULTURA (PA), CIENCIA POLITICA, COMUNICACIÓN Y MEDIOS, FILOSOFIA, CIENCIAS DE LA EDUCACION, PSICOLOGIA, LINGÜÍSTICA APLICADA. | SI | 2 LINGÜÍSTICA APLICADA Y EDUCACION. | SI | ProGES Proyecto 4.4 Infraestructura pagina 85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total | 200,000.00 | 6,683.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Este proyecto se encuentra en analisis ya que el monto autorizado es inferior a lo solicitado. Se analizara que parte del mantenimiento se puede cubrir con este mont

CIÓN

| AULAS MAGNAS | | AULAS USOS MÚLTIPLES | | AULAS DIDÁCTICAS | | ÁREAS COMUNES | | SANITARIOS | | OTROS | | | TOTALES | | |
|--------------|----|----------------------|----|------------------|----|---------------|----|------------|----|-------|----|-------------|---------|----|---|
| Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Especificar | Núm. | M2 | Monto solicitado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v.

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM:

2015

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME AL 30 DE JUNIO DEL 2016.

| Información General de la Institución | | Responsable Institucional de: | Planeación | | Obras y Mantenimiento | |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|--|
| Nombre de la institución: | | Nombre | M.A. Pedro Arriero Casillas | | Arq. Ernesto Navarrete Mendez | |
| Universidad Autónoma de Nayarit | | Cargo | Director de la Unidad de Desarrollo Institucional | | Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria | |
| Entidad federativa: | | Teléfono | 311-2-11-88-00 ext 8786 | | 311- 2-11-88-05 | |
| Nayarit | | Correo electrónico | arricape@hotmail.com | | er0407@hotmail.com | |
| ClaveInst 911 | | | | | | |

| Prioridad | DATOS GENERALES DE LA OBRA | | | | JUSTIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|-------------|---------------------|---------------|---|--|------------------|------------------------|--|--------------------------|--|--|---------------------------------|---|---|--|
| | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.) | No. de m2 | Obra de continuidad | | | Obra de continuidad apoyada con otro Fondo | | Cobertura de la obra | | | | | | Justificación en el ProDES o en el ProGES | Cuenta con el estudio de mecánica de suelos | |
| | | | | SI | NO | Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM | Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts) | Nombre del Fondo | Monto (pesos s/cents.) | Transversal (beneficia a más de una DES) | Beneficia solo a una DES | Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura | Programas Educativos de PA/LIC que se benefician | Beneficia a alumnos de Posgrado | | | Programas Educativos de Posgrado que se benefician |
| | Equipamiento Unidad Académica Preparatoria No. 1, y Mantenimiento a varias Unidades Académicas de Nivel. Medio Superior. | 2,037,591.60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total | 2,037,591.60 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |

Este proyecto se encuentra en analisis ya que el monto autorizado es inferior a lo solicitado.

CIÓN

| AULAS MAGNAS | | AULAS USOS MÚLTIPLES | | AULAS DIDÁCTICAS | | ÁREAS COMUNES | | SANITARIOS | | OTROS | | | TOTALES | | |
|--------------|----|----------------------|----|------------------|----|---------------|----|------------|----|-------|----|-------------|---------|----|---|
| Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Especificar | Núm. | M2 | Monto solicitado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
 REPORTE DE AVANCE
 AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016

2016

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME AL 30 DE JUNIO DEL 2016.

| Información General de la Institución | | Responsable Institucional de: | Planeación | | Obras y Mantenimiento | |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|--|
| Nombre de la institución: | | Nombre | M.A PEDRO ARRIERO CASILLAS | | ARQ. ERNESTO NAVARRETE MÉNDEZ | |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT | | Cargo | DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | | ENCARGADO. UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRA UNIVESITA | |
| Entidad federativa: | | Teléfono | 311 2118800 | EXT. 8786 | 311 2118800 | 8638 |
| NAYARIT | | Correo electrónico | parriero@uan.edu.mx | arriape@hotmail.com | ernesto.name@uan.edu.mx | er0407@hotmail.com |
| Clavelnst 911 | | | | | | |
| 18MSU0019M | | | | | | |

| Prioridad | DATOS GENERALES DE LA OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|--------------------------------|-----------|---------------|--|----|---|------------------------------------|---------------------|----|---|--|------------------|--|--------------------------|------------------------|
| | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.) | Monto ejercido (pesos s/ctvs.) | No. de m2 | Avance físico | Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana? | | | Observaciones y/o causas de demora | Obra de continuidad | | | Obra de continuidad apoyada con otro Fondo | | Transversal (beneficia a más de una DES) | Beneficia solo a una DES | |
| | | | | | | SI Fecha probable (Favor llenar formato adjunto) | NO | Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró) | | SI | NO | Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM | Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts) | Nombre del Fondo | | | Monto (pesos s/cents.) |
| 5 | Mantenimiento de los edificios de la UAN (Nivel Superior) | 184,425.00 | | | | | | | | | X | | | | | | X |
| Total | | 184,425.00 | | | | | | | | | | | | | | | |

La federacion inicio la radicacion de este recurso en el mes de abril del 2016, al corte del presente se han radicado 5 ministraciones.

| ADECUACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|-------------|------------------|-------------|---------------|-------------|------------|-------------|----------|-------------|----|-------------|----------|----------|---|
| PASADIZOS | AULAS USOS MÚLTIPLES | | AULAS DIDÁCTICAS | | ÁREAS COMUNES | | SANITARIOS | | OTROS | | | TOTALES | | | |
| | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Especificar | Núm. | M2 | Monto solicitado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.) |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00 | |
| 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | | 0 | 0 | 0 |

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
 REPORTE DE AVANCE
 AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016

2016

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME AL 30 DE JUNIO DEL 2016.

| Información General de la Institución | | Responsable Institucional de: | | Planeación | | Obras y Mantenimiento | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nombre de la institución: | | Nombre | | M.A PEDRO ARRIERO CASILLAS | | ARQ. ERNESTO NAVARRETE MÉNDEZ | | | | |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT | | Cargo | | DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | | ENCARGADO. UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRA UNIVESITARIA | | | | |
| Entidad federativa: | | Teléfono | | 311 2118800 | | EXT. 8786 | | 311 2118800 | | 8638 |
| NAYARIT | | Correo electrónico | | parriero@uan.edu.mx | | arricape@hotmail.com | | ernesto.name@uan.edu.mx | | er0407@hotmail.com |
| Clavelnst 911 | | | | | | | | | | |
| 18MSU0019M | | | | | | | | | | |

| Prioridad | DATOS GENERALES DE LA OBRA | | | | | | | | | | JUSTIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|--------------------------------|-----------|---------------|--|----|------------------------------------|---|----|---------------|---|--|------------------|------------------------|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.) | Monto ejercido (pesos s/ctvs.) | No. de m2 | Avance físico | Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana? | | Observaciones y/o causas de demora | Obra de continuidad | | | Obra de continuidad apoyada con otro Fondo | | Cobertura de la | | | | | | | | | | |
| | | | | | | SI Fecha probable (Favor llenar formato adjunto) | NO | | Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró) | SI | NO | Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM | Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts) | Nombre del Fondo | Monto (pesos s/cents.) | Transversal (beneficia a más de una DES) | Beneficia solo a una DES | Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura | Programas Educativos de PA/LIC que se benefician | | | | | |
| 5 | Mantenimiento de diversos edificios del Nivel Medio Superior de la UAN. | 2,009,150.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total | 2,009,150.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

La federacion inicio la radicacion de este recurso en el mes de abril del 2016, al corte del presente se han radicado 5 ministraciones.

| AULAS DIDÁCTICAS | | ÁREAS COMUNES | | SANITARIOS | | OTROS | | | TOTALES | | |
|------------------|-------------|---------------|-------------|------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|---|
| Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Especificar | Núm. | M2 | Monto solicitado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.) |
| | | | | | | | | | 0 | 0.00 | |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 0 | 0 | 0 |