

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME AL 31 DE AGOSTO DEL 2017.

Información General		Responsable Institucional de:		Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:		Nombre		MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN.		ARQ. ERNESTO NAVARRETE MENDEZ	
Universidad Autónoma de Nayarit		Cargo		Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria.	
Entidad federativa:		Teléfono		3112118800 ext. 8786		311-211-88-05	
Nayarit		Correo electrónico		udi@uan.edu.mx , aldoverdini@hotmail.com		er0407@hotmail.com	
ClaveInst 911							
18MSU0019M							

Fondo	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN												NÚMERO DE BENEFICIADOS			CALENDARIO DE EJECUCIÓN					Muni					
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cvts.)	Monto ejercido (pesos s/cvts.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de inicio Programada		Fecha de término Programada	Fecha de inauguración Programada	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Número
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cvts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cvts.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PALIC que se benefician					Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión									
	EDIFICIO EN DOS NIVELES PARA AULAS, CONTIENE 6 AULAS, LABORATORIO, BIBLIOTECA, NÚCLEO DE BAÑOS HOMBRRES MUJERES Y BAÑOS ESCALERAS. Para la Unidad Académica Preparatoria No. 3 del municipio de Acaponeta. Mejoramiento de la infraestructura Física de Educación Media Superior.	5,540,898.00	26,100.00	1,008.02	0.00													X	X	525	414	939	44						Acaponeta Nayarit		
	Total	5,540,898.00		1,008.02																525	414	939	44	6							

NOTA:
 EL PROYECTO ESTA EN ESPERA DE SU AUOTRIZACION PARA SER ENVIADO AL ENTE ENCARGADO DEL PROCESO DE LICITACION, ADJUDICACION Y CONSTRUCCIÓN.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Obras a realizar con los recursos asignados

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

INFORME AL 31 DE AGOSTO DEL 2017.

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional	
Nombre de la institución:		Nombre	MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN.	
Universidad Autónoma de Nayarit		Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional	
Entidad federativa:		Teléfono	3112118800 ext. 8786	
Nayarit		Correo electrónico	udi@uan.edu.mx aldoeverdini@hotmail.com	
ClaveInst 911				
18MSU0019M				

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA				NÚMERO DE BENEFICIADOS				Calendario de ejecución		SEDE DE LA OBRA				
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	ALUMNOS			Profesores	Fecha de Inicio	Fecha de término	Nombre de la Escuela	Municipio	Localidad, Población o Ciudad	Código Postal
						Femenino	Masculino	Total		Programada	Programada				
1	EDIFICIO EN TRES NIVELES PARA AULAS CONTIENE: AULAS, LABORATORIO, BIBLIOTECA, NUCLEO DE BAÑOS HOMBRES MUJERES PASILLOS ESCALERAS. Mejoramiento de la Infraestructura Física de Educación Media Superior. UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA NO. 13 EDIFICIO 1.	12,114,460.07	57,680.00		0.00							UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA NO. 13	TEPIC	TEPIC	63000
Total Autorizado		12,114,160.07	57,680.00	0.00											

NOTA:

El Patronato Administrador del impuesto Especial destinado a la Universidad, logro concluir la obra al 100% solo con recursos del mismo. Por tal motivo los recursos con los que cuenta la Universidad provenientes del FAM 2013 no han sido ejercido y en espera de la planeación para su aplicación.

FOTOS INICIALES



Obras y Mantenimiento	
ARQ. ERNESTO NAVARRETE MENDEZ	
Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria.	
-88-05	
mailto.com	

BRA	MANTENIMIENTO		Construcción	Remodelación/ adecuación	Ampliación	Espacios educativos																						
	M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)				AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		OTROS		
						Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.
Dirección Postal completa			X			21	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	SALA DE MAESTROS Y SANITARIOS
	0.00	0.00				21	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	

do ejercidos

FOTOS ACTUALES



TOTALES		
Núm.	M2	Monto autorizado
0	0	0.00

																														REMODELACIÓN/ADECUACIÓN																													
S.COMUNES			SANITARIOS			OTROS			TOTALES			AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBICULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADEMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS			OTROS			TOTALES													
M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado para construcción (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.)																	
						0	0.00																																			0	0.00																
0.00	0	0.00	0	0.00		0	0		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0													

REMODELACION/ADECUACION																																					
TOTALES		AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBICULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. COMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANTARIOS		OTROS		TOTALES		Monto solicitado a FAM para remodelación/ adecuación (pesos chvs.)	
M2	Monto solicitado para construcción (pesos s/chvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.		M2
0.00																																			0	0.00	
0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017
Mes que se reporta: 01 DE AGOSTO DE 2017.

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución:		Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la Universidad Autónoma de Nayari	Nombre	MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN		ARG. ERNESTO NAVARRETE MÉNDEZ	
Entidad Federativa: Nayari	Cargo	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRA UNIVERSITARIA	
Claveinst 911 18MSU0019M	Teléfono	311 2118800		EXT. 8786	
	Correo electrónico	aldoverdin@ndmail.com		er9457@ndmail.com	

Proyecto	DATOS GENERALES DE LA OBRA										AVANCE										JUSTIFICACIÓN										CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA			SEDE DE LA OBRA				MANTENIMIENTO		EQUIPAMIENTO				
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTOS PARA LA OBRA		No. de m2	Avance físico	Recursos ejercidos	Remanente	Descripción de los trabajos realizados hasta la fecha	OBSERVACIONES, comentarios o causas de retraso	Descripción de la actividad a utilizar	Cobertura de la obra		Personal Académico		Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de riesgos de salud	Cuenta con el expediente técnico	Se incluye plano arquitectónico	Justificación Académica	LA OBRA			Localidad		Municipio		Dirección Postal	Nombre del Campus	Exposición de un Campus existente	Nuevo Campus	DES		Monto del FAM para mantenimiento (pesos)	DESCRIPCION	Monto del FAM para equipamiento (pesos)		TALL							
		OTROS RECURSOS									Total Recursos para la obra	SI	NO	Mujeres						Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total	Programa	Programa					Programa	Número			Nombre	Número		Nombre	No.	Nombre	DESCRIPCION	Nom.	M2	Nom.
		FAM	OTROS RECURSOS																																									
1	Biblioteca de Docencia Universitaria (Construcción autorizada)	13,891,883.00	6,883,110.00	17,544,999.00	1125.76	0%	0.00	La instalación de recursos físicos en la biblioteca se ha realizado en la Universidad de Nayari, en el 70% del monto asignado al FAM. Lo anterior se debe a que el 30% del monto asignado al proyecto se encuentra pendiente de autorización de la Secretaría de Educación Pública. Se han realizado los trabajos de construcción de la biblioteca en el 70% del monto asignado al FAM. Lo anterior se debe a que el 30% del monto asignado al proyecto se encuentra pendiente de autorización de la Secretaría de Educación Pública. Se han realizado los trabajos de construcción de la biblioteca en el 70% del monto asignado al FAM. Lo anterior se debe a que el 30% del monto asignado al proyecto se encuentra pendiente de autorización de la Secretaría de Educación Pública.	SI	NO	512	342	854	50	40	90	NO	SI	SI	SI	SI	2014-06-01	2018-12-01	2019-01-01	17	TEPIC	17	TEPIC	6300	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARI CAMPUS TEPIC	100,000.00	NO	100,749,459	0	4	103,25	0							
SUB TOTAL		10,861,892.81	6,883,110.00	17,544,999.00	1,125.76																												0.00	0.00	0.00	4.00	103.25	0.00						

M.C. Jorge Ignacio Peña González
 Nombre y firma del Titular de la Institución

M.E.G.C. Aldo Asunción Zea Verdín
 Nombre y firma del Responsable de Planeación

Arg. Ernesto Navarrete Méndez
 Nombre y firma del Responsable de Infraestructura

