

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017.

Información General		Responsable Institucional de:		Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:		Nombre		MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN.		ARQ. ERNESTO NAVARRETE MENDEZ	
Universidad Autónoma de Nayarit		Cargo		Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria.	
Entidad federativa:		Teléfono		3112118800 ext. 8786		311-211-88-05	
Nayarit		Correo electrónico		udi@uan.edu.mx , aldoverdini@hotmail.com		er0407@hotmail.com	
ClaveInst 911							
18MSU0019M							

Fondo	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN												NÚMERO DE BENEFICIADOS			CALENDARIO DE EJECUCIÓN					Muni					
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cvts.)	Monto ejercido (pesos s/cvts.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de inicio Programada		Fecha de término Programada	Fecha de inauguración Programada	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Número
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cvts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cvts.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PALIC que se benefician					Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión									
	EDIFICIO EN DOS NIVELES PARA AULAS, CONTIENE 6 AULAS, LABORATORIO, BIBLIOTECA, NÚCLEO DE BAÑOS HOMBRRES MUJERES Y BAÑOS ESCALERAS. Para la Unidad Académica Preparatoria No. 3 del municipio de Acaponeta. Mejoramiento de la infraestructura Física de Educación Media Superior.	5,540,898.00	26,100.00	1,008.02	0.00													X	X	525	414	939	44						Acaponeta Nayarit		
	Total	5,540,898.00		1,008.02																525	414	939	44	0							

NOTA:
 EL PROYECTO ESTA EN ESPERA DE SU AUOTRIZACION PARA SER ENVIADO AL ENTE ENCARGADO DEL PROCESO DE LICITACION, ADJUDICACION Y CONSTRUCCIÓN.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Obras a realizar con los recursos asignados

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

INFORME AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017.

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional	
Nombre de la institución:		Nombre	MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN.	
Universidad Autónoma de Nayarit		Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional	
Entidad federativa:		Teléfono	3112118800 ext. 8786	
Nayarit		Correo electrónico	udi@uan.edu.mx aldoeverdini@hotmail.com	
ClaveInst 911				
18MSU0019M				

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA				NÚMERO DE BENEFICIADOS				Calendario de ejecución		SEDE DE LA OBRA					
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	ALUMNOS				Fecha de Inicio	Fecha de término	Nombre de la Escuela	Municipio	Localidad, Población o Ciudad	Código Postal	
						Femenino	Masculino	Total	Profesores	Programada	Programada					
1	EDIFICIO EN TRES NIVELES PARA AULAS CONTIENE: AULAS, LABORATORIO, BIBLIOTECA, NUCLEO DE BAÑOS HOMBRES MUJERES PASILLOS ESCALERAS. Mejoramiento de la Infraestructura Física de Educación Media Superior. UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA NO. 13 EDIFICIO 1.	12,114,460.07	57,680.00		0.00							UNA VEZ QUE SE HAYA LICITADO Y ADJUDICADO LA OBRA SE ACTUALIZARA ESTOS CAMPOS	UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA NO. 13	TEPIC	TEPIC	63000
Total Autorizado		12,114,160.07	57,680.00	0.00												

NOTA:

El Patronato Administrador del impuesto Especial destinado a la Universidad, logro concluir la obra al 100% solo con recursos del mismo. Por tal motivo los recursos con los que cuenta la Universidad provenientes del FAM 2013 no han sido ejercido y en espera de la planeación para su aplicación.

FOTOS INICIALES



Obras y Mantenimiento	
ARQ. ERNESTO NAVARRETE MENDEZ	
Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria.	
-88-05	
mailto.com	

BRA	MANTENIMIENTO		Construcción	Remodelación/ adecuación	Ampliación	Espacios educativos																								
	M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)				AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		OTROS				
						Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar
Dirección Postal completa			X			21		1		2				1						1		1						2		SALA DE MAESTROS Y SANITARIOS
	0.00	0.00				21	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0		

do ejercidos

FOTOS ACTUALES



TOTALES		
Núm.	M2	Monto autorizado
0	0	0.00

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM), EDUCACIÓN SUPERIOR
 Obras autorizadas
 en el marco del PFI v. 2014-2015

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM 2014

INFORME AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017.

Información General de la Institución		Unidad de Desarrollo Institucional	Obras y Mantenimiento
Nombre de la institución:	Universidad Autónoma de Nayarit	MTRD. ALDO A. ZEA VERDÍN.	ARG. ERNESTO NAVARRETE MENEZES
Cmp:		Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional	Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria.
Entidad Federativa:	Nayarit	Código de la Unidad de Desarrollo Institucional: 311219902 ext: 8786	Código de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria: 311-211-88-05
Clave del 911		Correo electrónico: UDU@uay.nay.mx abandor@uay.nay.mx	Correo electrónico: er2017@unormal.com

DATOS GENERALES DE LA OBRA													JUSTIFICACIÓN										NÚMERO DE BENEFICIARIOS				Cambios de ejecución				SEDE DE LA OBRA													MANTENIMIENTO			
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA				Obras de continuidad				Obras de continuidad apoyada con el PFI					Cobertura de la obra				Alumnos				Fecha de inicio				Cambios de ejecución				SEDE DE LA OBRA													MANTENIMIENTO					
				SI	NO	Año en que se inició la ejecución (con recursos FAM) (obras nuevas)		Año en que se inició la ejecución (con recursos PFI) (obras nuevas)		Año en que se inició la ejecución (con recursos PFI) (obras nuevas)		Año en que se inició la ejecución (con recursos PFI) (obras nuevas)		Año en que se inició la ejecución (con recursos PFI) (obras nuevas)		Año en que se inició la ejecución (con recursos PFI) (obras nuevas)																															
Descripción de la obra						2013		2013		2013		2013		2013		2013		874 744 1.618 04				1.818				Este caso de ejecución en el marco de la ejecución de las obras de mantenimiento de las dependencias de la Universidad Autónoma de Nayarit.																					
Monto				2,104,470.00	1,844.00	1,844.00		1,844.00		1,844.00		1,844.00		1,844.00		1,844.00																															

FOTOS INICIALES

NOTA:

El Patrocinador Administrador del Ingreso Especial destinado a la Universidad, logró concluir la obra al 100% solo con recursos del mismo. Por tal motivo los recursos con los que cuenta la Universidad provenientes del FAM 2013 no han sido ejercidos y en espera de la planeación para su aplicación.

FOTOS INICIALES



FOTOS ACTUALES



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v.

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM:

2015

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017.

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:	Planeación	Obras y Mantenimiento
Nombre de la institución:		Nombre	M.A. Pedro Arriero Casillas	Arq. Ernesto Navarrete Mendez
Universidad Autónoma de Nayarit		Cargo	Director de la Unidad de Desarrollo Institucional	Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria
Entidad federativa:		Teléfono	311-2-11-88-00 ext 8786	311-2-11-88-05
Nayarit		Correo electrónico	arriape@hotmail.com	er0407@hotmail.com
Clavelnst 911				

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN												NÚMERO DE BENEFICIADOS			Número total de alumnos de la DES	Calendario de ejecución		SEDE D									
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)	MONTO EJERCIDO (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el PRODES o en el ProGES	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Localidad, Población o Ciudad	Municipio	Clave de la DES	Nombre de la DES					
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PALIC que se benefician				Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician									Beneficia a la Gestión	Femenino	Masculino	Total	
	Mantenimiento de la Construcción de la Segunda Etapa del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades	200,000.00	157,603.40		80%									SI	SI	7 PROGRAMAS: PUERICULTURA (PA), CIENCIA POLITICA, COMUNICACION Y MEDIOS, FILOSOFIA, CIENCIAS DE LA EDUCACION, PSICOLOGIA, LINGUISTICA APLICADA.	SI	2 LINGUISTICA APLICADA Y EDUCACION	SI	ProGES Proyecto 4.4 Infraestructura pagina 85			674	1220	1894		16/07/16	25/07/16					
	Total	200,000.00	157,603.40	0.00																													

El día 5 de Septiembre se emitió el cheque no. 02 por un importe de \$42,396.60 como pago del complemento a los trabajos realizados en el Edificio de Sociales y Humanidades, con cargo a los recursos FAM 2015 de Superior. En este sentido, me permito solicitar se nos indique que procede para concluir con este ejercicio.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v.

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM:

2015

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017.

Información General de la Institución		Planeación				Obras y Mantenimiento	
Responsable Institucional de:		M.A. Pedro Arriero Casillas				Arq. Ernesto Navarrete Mendez	
Nombre de la institución:	Nombre	M.A. Pedro Arriero Casillas				Arq. Ernesto Navarrete Mendez	
Universidad Autónoma de Nayarit	Cargo	Director de la Unidad de Desarrollo Institucional				Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria	
Entidad federativa:	Teléfono	311-2-11-88-00 ext 8786				311-2-11-88-05	
Nayarit	Correo electrónico	arricape@hotmail.com				er0407@hotmail.com	
Clavelnst 911							

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA												JUSTIFICACIÓN										NÚMERO DE BENEFICIADOS			Número total de alumnos de la DES													
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/cts.)	Monto total ejercido	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100% ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Alumnos			Profesores																
						Si	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)		SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión		Justificación en el ProDES o en el ProDES	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos		Se incluyen planos arquitectónicos	Femenino	Masculino	Total									
	Equipo Unidad Académica Preparatoria No. 1, y Mantenimiento a varias Unidades Académicas de Nivel Medio Superior.	2,037,591.97	2,037,591.97		100%																																8,606		12,286
	Total	2,037,591.97						0.00																															

A la fecha se están realizando los procedimientos para la ejecución del recurso

RETENCIONES

DEL MONTO TOTAL SOLICITADO \$ 1,460,082.52 CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y \$443,700.00 A EQUIPAMIENTO.

Durante el mes de febrero se realizó el pago de las retenciones del 5 al millar correspondientes a los impuestos por concepto de Obra Pública por un monto de \$ 6,090.90

Durante el mes de MARZO se realizó el pago de las retenciones del 5 al millar correspondientes a los impuestos por concepto de Obra Pública por un monto de \$ 1,303.82

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
 REPORTE DE AVANCE
 AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016

2016

Fecha de elaboración del Documento: **INFORME AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017.**

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:		Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:		Nombre		MTRC. ALDO A. ZEA VERDIN		ARO. ERNESTO NAVARRETE MÉNDEZ	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT		Cargo		DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRA UNIVERSITARIA	
Entidad federativa:		Teléfono		311 2118800 EXT. 8786		311 2118800 8638	
NAYARIT		Correo electrónico		udi@uan.edu.mx		aldoverdin@hotmail.com	
Clavelnst 911							
18MSU0019M							

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA											JUSTIFICACIÓN										NÚMERO DE BENEFICIADOS													
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Alumnos			Profesores												
						SI	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)		SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/centés.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión		Justificación en el ProDES o en el ProGES	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	Femenino	Masculino	Total					
5	Mantenimiento de los edificios de la UAN (educación superior)	118,563.84	118,563.84		100%					X						X	X	UNIDAD ACADÉMICA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	X	UN PROGRAMA EDUCATIVO LOCALIZADO FUERA DE LA CAPITAL DEL ESTADO												184	358	542	36
Total		118,563.84																																	

La federación inicio la radicación de este recurso en el mes de abril del 2016, al corte del presente se han radicado 4 ministraciones.
 El 29 de agosto se recibió el oficio no. 21.3/16-1027 girado por el Dr. Isaías Elizarraraz Alcazar, Director de Fortalecimiento Institucional, donde se informa del ajuste a los recursos del FAM SUPERIOR 2016 por la aportación al fideicomiso del Programa "Escuelas al CIEN", por lo que el recurso efectivamente se recibirá para el FAM SUPERIOR será de \$ 118,563.94

Por lo antes mencionado, a partir de este informe el monto descrito en la columna MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA, cambia:
 PRIMER ASIGNACIÓN: \$184,425.11
 ASIGNACIÓN FINAL: \$ 118,563.94

UNA VEZ ENTREGADA EL ACTA DE LA CONCLUSIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA OBRA SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL CIERRE DEL EJERCICIO

Falta realizar un pago por \$503.20 correspondientes a los impuesto de la retención del 5 al millar por concepto de Obra pública, se realizará en el mes de marzo 2017, con esto se habrá ejercido el 100% del recurso.

Se realizó el pago de \$503.20 correspondientes a los impuesto de la retención del 5 al millar por concepto de Obra pública y con esto se ejerció el 100% del recurso.

																														REMODELACIÓN/ADECUACIÓN																													
S.COMUNES			SANITARIOS			OTROS			TOTALES			AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBICULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADEMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS			OTROS			TOTALES													
M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado para construcción (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Monto solicitado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.)										
						0	0.00																																						0	0.00													
0.00	0	0.00	0	0.00		0	0		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0										

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
 REPORTE DE AVANCE
 AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016
 2016

Fecha de elaboración del Doc **INFORME AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017.**

Información General de la Institución		Responsible Institucional de:		Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:		Nombre		MTRO. ALDO A. ZEA VERDIN		ARQ. ERNESTO NAVARRETE MÉNDEZ	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT		Cargo		DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRA UNIVESITARIA	
Entidad Federativa:		Teléfono		311 2118800		EXT. 8786	
NAYARIT		Correo electrónico		uid@uan.edu.mx		aldoverdin@hotmail.com	
ClaveInat 911						311 2118800	
18MSU0019M						8638	

Prioridad	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (PESOS s/CTS.)	DATOS GENERALES DE LA OBRA						JUSTIFICACIÓN											NÚMERO DE BENEFICIADOS				Calendario de ejecución			SEI										
			Monto ejercido (pesos s/cts.)	No. de md	Avance físico	¿Se le otorgó el visto bueno y se le autorizó la inauguración por el C. Presidente de la República Mexicana?		Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otros Fondos		Cobertura de la obra							Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de Inicio	Fecha de Término		Fecha probable de inauguración	Localidad, Población o Ciudad	Municipio	Dirección Postal	Clave de la DES					
						SI	NO		Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cts)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PNLIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Justificación en el PROCES o en el PROGES	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos.	Cuenta con el expediente técnico											Se incluyen planos arquitectónicos	Femenino	Masculino	Total	
	Mantenimiento de los edificios de la UAN (educación superior)	\$ 1,291,650	\$ 1,291,479.99		99%	SI	NO																														
5	Total	1,291,650.00																																			

La federación inició la radicación de este recurso en el mes de abril del 2016, al corte del presente se han radicado 4 ministraciones.
 En 16 de agosto se notificó a la institución el ajuste del FAM NIVEL MEDIO SUPERIOR debido al descuento correspondiente a FAM potenciado.

Por lo antes mencionado, a partir de este informe el Monto descrito en la columna MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA, cambia:

PRIMER ASIGNACIÓN: \$2,099,190.00
 ASIGNACIÓN FINAL: \$ 1,291,650.00

DEL MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 461,949.95 CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO Y EL RESTO A MANTENIMIENTO DE OBRA PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO SE ESTARÁN REALIZANDO LOS PROCESOS NECESARIOS PARA EL RESTO DEL RECURSO CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE OBRA.

Durante febrero 2017 se hizo la revisión de los proyectos pendientes que se realizarán durante el mes de marzo.

Se ejerció durante MARZO 2017 la cantidad de \$47,900.00 por concepto de Equipamiento y \$103,926.20 en mantenimiento de espacios físicos, así mismo, se pagó \$434.48 por concepto de retenciones de impuestos por Obra Pública.

Durante ABRIL 2017 se realizó el pago de \$195,762.09 por concepto de mantenimiento y rehabilitación de espacios educativos y \$40,018.01 en equipamiento de sillas y mesas de trabajo para estudiantes.

Durante Mayo 2017 se realizó el pago de \$ 98,505.00 por concepto de construcción de rampas para discapacitados en la Preparatoria No. 10 en Bahía de Banderas y los pagos correspondientes a impuestos por un monto total de \$ 496.00. Sumando un total de \$ 99,000.00

Durante Junio 2017 se realizó el pago de \$ 1,651.44 por concepto de pago de impuestos correspondientes a Obra Pública, sin embargo, por error en el sistema bancario no fue posible concretar el depósito de \$520.77 por el mismo concepto. Además se realizó el pago de una factura por \$2,388.00 por concepto de Equipamiento para un taller de la Unidad Académica Preparatoria No. 7. SUMA TOTAL \$ 4,039.44

