

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME AL 30 DE MARZO DEL 2018.

Información General		Responsable Institucional de:		Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:		Nombre		MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN.		ARQ. ERNESTO NAVARRETE MENDEZ	
Entidad federativa:		Cargo		Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional		Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria.	
Nayarit		Teléfono		3112118800 ext. 8786		311-211-88-05	
Clavelinst 911		Correo electrónico		udi@uan.edu.mx aldoverdin@hotmail.com		er0407@hotmail.com	
18MSU0019M							

Proyectos	DATOS GENERALES DE LA OBRA				JUSTIFICACIÓN											NÚMERO DE BENEFICIADOS				CALENDARIO DE EJECUCIÓN												
	DESCRIPCION DE LA OBRA	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad			
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician					Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión								Femenino	Masculino	Total
						Programada	Programada	Programada	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad																						
EDIFICIO EN DOS NIVELES PARA AULAS CONTIENE: 6 AULAS, LABORATORIO, BIBLIOTECA, NUCLEO DE BAÑOS HOMBRES MUJERES PASILLOS ESCALERAS. Para la Unidad Académica Preparatoria No. 3 del municipio de Acaponeta. Mejoramiento de la infraestructura Física de Educación Media Superior.	5,540,898.00	26,100.00	1,008.02	0.00													X	X	525	414	939	44					Acaponeta Nay.					
Total	5,540,898.00		1,008.02																525	414	939	44	0									

NOTA:
 EL PROYECTO ESTA EN ESPERA DE SU AUOTRIZACION PARA SER ENVIADO AL ENTE ENCARGADO DEL PROCESO DE LICITACION, ADJUDICACION Y CONSTRUCCIÓN.

REMEDIACIÓN/ADECUACIÓN																							AMPLIACIÓN																																															
torios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales		Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales												
M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.)		Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.)																	
0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Obras a realizar con los recursos asignados

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

INFORME AL 30 DE MARZO DEL 2018.

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional			Obras y Mantenim		
Nombre de la institución:		Nombre	MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN.			ARQ. ERNESTO NAVARR		
Universidad Autónoma de Nayarit		Cargo	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional			Encargado de la Unidad de Proyecto		
Entidad federativa:		Teléfono	3112118800 ext. 8786			311-211-88-05		
Nayarit		Correo electrónico	udi@uan.edu.mx	aldoeverdín@hotmail.com	er0407@hotmail.com			
Clavelnst 911								
18MSU0019M								

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA				NÚMERO DE BENEFICIADOS				Calendario de ejecución		SEDE DE LA OBRA						
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	ALUMNOS				Fecha de Inicio	Fecha de término	Nombre de la Escuela	Municipio	Localidad, Población o Ciudad	Código Postal	Dirección Postal completa	
						Femenino	Masculino	Total	Profesores	Programada	Programada						
1	EDIFICIO EN TRES NIVELES PARA AULAS CONTIENE: AULAS, LABORATORIO, BIBLIOTECA, NUCLEO DE BAÑOS HOMBRES MUJERES PASILLOS ESCALERAS. Mejoramiento de la Infraestructura Física de Educación Media Superior. UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA NO. 13 EDIFICIO 1.	12,114,460.07	57,680.00		0.00							UNA VEZ QUE SE HAYA LICITADO Y ADJUDICADO LA OBRA SE ACTUALIZARA ESTOS CAMPOS	UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA NO. 13	TEPIC	TEPIC	63000	
Total Autorizado		12,114,160.07	57,680.00	0.00													

NOTA:

El Patronato Administrador del impuesto Especial destinado a la Universidad, logro concluir la obra al 100% solo con recursos del mismo. Por tal motivo los recursos con los que cuenta la Universidad provenientes del FAM 2013 no han sido ejercidos y en espera de la planeación para su aplicación.

FOTOS INICIALES



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM), EDUCACIÓN SUPERIOR
 Obras autorizadas
 en el marco del PIFI v. 2014-2015

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014

INFORME AL 30 DE MARZO DEL 2016.

Información General de la Institución	Reservación Institucional de	Unidad de Desarrollo Institucional	Obras y Mantenimiento
Nombre de la Institución:	Nombre	MTRO. ALDO A. ZEA VERDIN.	ARO. ERNESTO NAVARRETE MENDEZ
Universidad Autónoma de Nayarit	Código	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional	Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria.
Entidad Federativa:	Teléfono	311211800 ext. 8786	311-211-88-05
Nayarit	Correo electrónico:	aldozea@udn.nai.mx	ernestob@udn.nai.mx
Clavebás 911			

ESTADO	DATOS GENERALES DE LA OBRA				JUSTIFICACION										NUMERO DE BENEFICIARIOS			CALENDARIO DE APLICACIÓN				SEDE DE LA OBRA				DEVENIDO ECONÓMICO		MANTENIMIENTO		ANEXO		LA																		
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTOS AUTORIZADOS PARA LA OBRA (pesos octos)	Monto ejercido (pesos octos)	No. de m2	Avance físico	Obra de construcción		Obra de construcción ejecutada con otro fondo		Cobertura de la obra						Alumnos			Número total de alumnos de la DES	Fecha de inicio				Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad Escuela	Nombre del Campus	Edificación de un Campus existente		Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto asignado al FAM para mantenimiento (pesos octos)	ANEXO											
						SI	NO	Año en que la obra fue aprobada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos octos)	Nombre del Fondo	Monto (pesos octos)	Transferencia (beneficia a más de una DES)	Beneficia a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Beneficia a alumnos de PA que se benefician	Programas Educativos de Pregrado que se benefician	Beneficia a alumnos de Postgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician		Beneficia a la Calidad	Justificación en el PRODES con el PROGES	Justificación Académica	Cuente con el rubro de medicina de sujeción		Se incluyen planes arquitectónicos	Femenino								Masculino	Total				Profesores	Fecha de inicio	Fecha de inauguración	Funcionamiento para ejecutar la obra	Nombre	Nombre	Monto	Número	M2	M2	Nombre	M2
1	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES. Modulo adiccionario de tiempo para pautacion con capacidades diferentes y puente de conexión entre edificio e instalaciones de voz y datos.	4,888,087.00	-	0.00	-	x	NO	ANOS: 2002, 2003, 2005, 2007 y 2009	18,500.00.00; 16,797,213.81; 1,100,000.00; 12,300,000.00; 9,750,000.00	NA	0.00		x	x	Ciencias políticas, Comunicación y Idiomas, Filosofía, Ciencias de la Educación y Docencia en	Lingüística aplicada, Ciencias de la Educación y Docencia en					1,342	668	2,028	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	4,888,087.00	-	0.00																	1,342	668	2,028	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

NOTA:
 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ESPERA DE SER AUTORIZADO PARA CONTINUAR CON SU EJERCICIO.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM), EDUCACIÓN SUPERIOR
 Obras autorizadas
 en el marco del PIFI v. 2014-2015

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014

INFORME AL 30 DE MARZO DEL 2015.

Información General de la Institución	Responsable Institucional de:	Unidad de Desarrollo Institucional	Obras y Mantenimiento
Nombre de la Institución:	Nombre:	MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN.	ARQ. ERNESTO NAVARRETE MENDEZ
Universidad Autónoma de Nayarit	Cargo:	Responsable de la Unidad de Desarrollo Institucional	Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria.
Entidad Federativa:	Teléfono:	3112118800 ext. 8786	311-211-88-05
Nayarit	Córeo electrónico:	azv@uain.edu.mx, alzverdin@udmail.com	enarq72@uain.edu.mx

DATOS GENERALES DE LA OBRA				JUSTIFICACIÓN														NUMERO DE BENEFICIARIOS					Calendario de ejecución				SEDE DE LA OBRA				Derivado económico			MANTENIMIENTO			AUXILIO SALINEROS			TALLERES			LA															
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTTO TOTAL AUTORIZADO PARA LA OBRA (paseo arriba)	Monto ejercido (paseo arriba)	No. de m ²	Averca físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad ejecutada con otro Fondo		Cobertura de la obra									Alumnos			Profesores			Fecha de inicio		Fecha de término		Fecha de inauguración		Financiamiento para ejecutar la obra		Localidad, Población o Ciudad		Manejan		Clave de la DES		Nombre de la DES		Módulo de la Facultad/ Escuela		Nombre del Campus		Edificación de un Campus existente		Nuevo Campus		Estructura Construida		Monto en Bienes y Servicios		Monto solicitado al FAM para mantenimiento (paseo arriba)		AUXILIO SALINEROS		TALLERES		LA
					SI	NO	Año en que la obra fue servida con recursos FAM (paseo arriba)	Monto del apoyo con recursos FAM (paseo arriba)	Nombre del Fondo	Monto (paseo arriba)	Transferencia Beneficia a una DES	Beneficia a una DES	Beneficia a alumnos de PAV Licenciatura	Programa Educación de Posgrado que se Beneficia	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programa Educación de Posgrado que se Beneficia	Beneficia a Gestión	Justificación Apelancia	Cuenta con el estado de los recursos de sueldos	Se incluyen planes implementados	Femenino	Masculino	Total	Profesores	Programada	Programada	Programada	Programada para ejecutar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Manejan	Manejan	Clave de la DES	Nombre de la DES	Módulo de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Edificación de un Campus existente	Nuevo Campus	Monto	Numero	Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento (paseo arriba)	Num.	M2	Num.	M2	Num.											
Construcción de Edificio de la Unidad Académica Preparatoria No. 13	2,194,479.00	-	1,844	x		2013	12,314,460.07		x										874	744	1,618	60	1,618						None	None	Unidad Académica Preparatoria No. 13	x											12	978			1											
Total	2,194,479.00	-	1,844.00											0.00	0.00	0.00	874.00	744.00	1,618.00	60.00	1,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	978.00	0.00	0.00	1.00											

NOTA:
 El Patronato Administrador del impuesto Especial destinado a la Universidad, logro concluir la obra al 100% solo con recursos del mismo. Por tal motivo los recursos con los que cuenta la Universidad provenientes del FAM 2013 no han sido ejercidos y en espera de la planeación para su aplicación.

FOTOS INICIALES



FOTOS ACTUALES



**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v.**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM:

2015

Fecha de elaboración del Documento:

INFORME AL 30 DE MARZO DEL 2018.

Información General de la Institución				Responsable Institucional de:		Planeación			Obras y Mantenimiento			
Nombre de la institución:				Nombre		M.A. Pedro Arriero Casillas			Arq. Ernesto Navarrete Mendez			
Universidad Autónoma de Nayarit				Cargo		Director de la Unidad de Desarrollo Institucional			Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria			
Entidad federativa:				Teléfono		311-2-11-88-00 ext 8786			311- 2-11-88-05			
Nayarit				Correo electrónico		arriape@hotmail.com			er0407@hotmail.com			
Claveinst 911												

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA				JUSTIFICACIÓN													NÚMERO DE BENEFICIADOS			Calendario de ejecución		Número total de alumnos de la DES		Localidad, Población o Ciudad	Municipio										
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)	MONTO EJERCIDO (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Fecha de Inicio Programada	Fecha de término Programada												
						SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/ctvs.)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/ctvs.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PALIC que se benefician				Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión						Femenino	Masculino	Total							
	Mantenimiento de la Construcción de la Segunda Etapa del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades	200,000.00	200,000.00		100%													SI	7 PROGRAMAS PUERICULTURA (PA), CIENCIA POLITICA, COMUNICACIÓN Y MEDIOS, FILOSOFIA, CIENCIAS DE LA EDUCACION, PSICOLOGIA, LINGÜISTICA APLICADA.	SI	2 LINGÜISTICA APLICADA Y EDUCACION.	SI	ProGES Proyecto 4.4 Infraestructura pagina 85			674	1220	1894			18/07/2016	25/07/2016				
	Total	200,000.00	200,000.00	0.00																																

El día 5 de Septiembre se emitió el cheque no. 02 por un importe de \$42,396.60 como pago del complemento a los trabajos realizados en el Edificio de Sociales y Humanidades, con cargo a los recursos FAM 2015 de Superior. En este sentido, me permito solicitar se nos indique que procede para concluir con este ejercicio.

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v.**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015
Fecha de elaboración del Documento: **INFORME AL 30 DE MARZO DEL 2018.**

Información General de la Institución	Responsable Institucional de:	Planeación					Obras y Mantenimiento			
Nombre de la institución:	Nombre	M.A. Pedro Arriero Casillas					Arq. Ernesto Navarrete Mendez			
Universidad Autónoma de Nayarit	Cargo	Director de la Unidad de Desarrollo Institucional					Encargado de la Unidad de Proyectos y Obra Universitaria			
Entidad federativa:	Teléfono	311-2-11-88-00 ext 8786					311- 2-11-88-05			
Nayarit	Correo electrónico	aricape@hotmail.com					er0407@hotmail.com			
ClaveInst 911										

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA										JUSTIFICACIÓN										NÚMERO DE BENEFICIADOS			Número total de alumnos de la DES									
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)	Monto total ejercido	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurarse por el C. Presidente de la República Mexicana?			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo			Cobertura de la obra				Justificación en el ProDES o en el ProGES	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores							
						SI	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)		SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/ALIC que se benefician				Beneficia a alumnos de Posgrado		Programas Educativos de Posgrado que se benefician		Beneficia a la Gestión	Femenino	Masculino	Total			
	Equipamiento Unidad Académica Preparatoria No. 1, y Mantenimiento a varias Unidades Académicas de Nivel. Medio Superior.	2,037,591.97	2,037,591.97		100%																									8,606			12,286
	Total	2,037,591.97				0.00																											

OBSERVACIONES		RETENCIONES
A la fecha se están realizando los procedimientos para la ejecución del recurso		
DEL MONTO TOTAL SOLICITADO \$ 1,460,002.52 CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y \$443,700.00 A EQUIPAMIENTO.		
Durante el mes de febrero se realizó el pago de las retenciones del 5 al millar correspondientes a los impuestos por concepto de Obra Pública por un monto de \$ 6,090.90		
Durante el mes de MARZO se realizó el pago de las retenciones del 5 al millar correspondientes a los impuestos por concepto de Obra Pública por un monto de \$ 1,303.82		

REMODELACIÓN/ADECUACIÓN

AMPLIACIÓN

REMODELACIÓN/ADECUACIÓN																													AMPLIACIÓN																																		
BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES			AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES		
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.)		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0					

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
 REPORTE DE AVANCE
 AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016

2016

Fecha de elaboración del Documento: **INFORME AL 30 DE MARZO DEL 2018.**

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:		Unidad de Desarrollo Institucional		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:		Nombre		MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN		ARQ. ERNESTO NAVARRETE MÉNDEZ	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT		Cargo		DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRA UNIVESITARIA	
Entidad federativa:		Teléfono		311 2118800		EXT. 8786	
NAYARIT		Correo electrónico		udi@uan.edu.mx		aldoeverdín@hotmail.com	
Claveinst 911				311 2118800		8638	
18MSU0019M				er0407@hotmail.com			

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA										JUSTIFICACIÓN										NÚMERO DE BENEFICIA									
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?			Observaciones y/o causas de demora	SI	NO	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos				
						SI	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)				Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician					Beneficia a la Gestión	Femenino	Masculino	Total	
5	Mantenimiento de los edificios de la UAN (educación superior)	118,563.84	118,563.84		100%					X							X	X	UNIDAD ACADEMICA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	X	UN PROGRAMA EDUCATIVO LOCALIZADO FUERA DE LA CAPITAL DEL ESTADO							184	358	542
Total		118,563.84																												

OBSERVACIONES
La federacion inicio la radicacion de este recurso en el mes de abril del 2016, al corte del presente se han radicado 4 ministraciones.
El 29 de agosto se recibió el oficio no. 21.3/16-1027 girado por el Dr. Isaías Elizarraraz Alcazar, Director de Fortalecimiento Institucional, donde se informa. del ajuste a los recursos del FAM SUPERIOR 2016 por la aportación al fideicomiso del Programa "Escuelas al CIEN", por lo que el recurso efectivamente se recibirá para el FAM SUPERIOR será de \$ 118,563.94
Por lo antes mencionado, a partir de este informe el Monto descrito en la columna MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA, cambia: PRIMER ASIGNACIÓN: \$184,425.11 ASIGNACIÓN FINAL: \$ 118,563.94
UNA VEZ ENTREGADA EL ACTA DE LA CONCLUSIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA OBRA SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL CIERRE DEL EJERCICIO
Falta realizar un pago por \$503.20 correspondientes a los impuesto de la retención del 5 al millar por concepto de Obra pública, se realizará en el mes de marzo 2017, con esto se habrá ejercido el 100% del recurso.
Se realizó el pago de \$503.20 correspondientes a los impuesto de la retención del 5 al millar por concepto de Obra pública y con esto se ejerció el 100% del recurso.

	REMDELACIÓN/ADECUACIÓN																																														
AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES			AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBICULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES		
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado para construcción (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.)		
									0	0.00																																	0	0.00			
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0

REMODELACIÓN/ADECUACIÓN																																							
Especificar	TOTALES			AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADEMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES		Monto solicitado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos active.)
	Núm.	M2	Monto solicitado para construcción (pesos active.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2			
	0	0.00																																		0	0.00		
	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	

