FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta:	**31 DE MAYO DE 2018.**
Fecha de elaboración del Documento:	**07 DE JUNIO DE 2018**

Información General de la Institución	**Responsable Institucional de:**	**Unidad de Desarrollo Institucional**		**Obras y Mantenimiento**	
Nombre de la institución:	**Nombre**	MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN		ARQ. ERNESTO NAVARRETE MÉNDEZ	
Universidad Autónoma de Nayarit	**Cargo**	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRA UNIVESITARIA	
Entidad federativa:	**Teléfono**	311 2118800	EXT. 8786	311 2118800	**8638**
Nayarit	**Correo electrónico**	udi@uan.edu.mx	aldoverdin@hotmail.com	er0407@hotmail.com	
ClaveInst 911					
18MSU0019M					

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA							AVANCE						JUSTIFICACIÓN																					
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)					No. de m2	Avance físico	Recursos ejercidos	Remanente	Descripción de los trabajos realizados hasta la fecha de corte	Observaciones, comentarios, causas de demora	Descripción de la ecotecnia a utilizar	Obra de continuidad									Cobertura de la obra							Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	Justificación Académica
		FAM	OTROS RECURSOS		Total Recursos para la obra	Monto ejercido								SI	NO	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Apoyada con recursos FAM		Otros recursos			Programas Educativos que beneficia la obra Licenciatura y Posgrado	Número de alumnos			Personal Académico							
			Nombre	Monto														Año de financiamiento	Monto del apoyo (pesos)	Año de Financiamiento	Nombre del Fondo	Monto del apoyo (pesos)		Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total					
1	Edificio de Docencia Universitaria (Construcción sustentable)	$ -	Impuesto especial destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit	$ 6,683,116.04	$ 6,683,116.04	$ -	1125.70	0%							x								Lic. en Gastronomía, Lic. en Educación Infantil, Maestría en Tecnologías Aplicada, Maestría en Justicia Alternativa, Especialdiad y Maestría en Género y Gestión Social, Maestría en Biotecnología, Maestría en Ciencias e Ingenierías	512	342	854	50	40	90	NO	SI	SI	SI	Para la Institución es importante que la calidad educativa se fortalezca, lo cual se evidencia, en la atención y el servicio educativo que se ofrece, dentro de lo cual se incluyen las instalaciones donde se forman los estudiantes. La infraestructura escolar, los espacios físicos de apoyo a la enseñanza y áreas para la formación integral de los estudiantes son de suma importancia para lograr que los estudiantes logren desarrollar las competencias y egresar siendo ciudadano y profesionistas de calidad. El edificio de "Docencia Universitaria" surge de la necesidad de aumentar los espacios para la formación de los estudiantes y el desarrollo de competencias, así como, ofrecer servicios académico, psicopedagógicos y espacios de apoyo a la enseñanza, en espacios de calidad.
			Edificio de Docencia Universitaria (Construcción sustentable) Monetización del FAM Y PRODUCTOS FINANCIEROS SAF/DGCP/DASF/ 120/2018	$ 3,518,268.47	$ 3,518,268.47	$ -		0%			Inicio de la construcción de la primera etapa. Cimentación, estructura planta baja, instalación sanitaria y pluviales, estructura primer nivel, instalación eléctrica planta baja, instalación de voz y datos planta baja	La licitación esta en proceso, se dará el fallo el 21 de Junio de 2018.																						
	SUB TOTAL	$ -		$ 10,201,384.51	$ 10,201,384.51	$ -	1,125.70		$ -																										

M.C. Jorge Ignacio Peña González
Nombre y firma del Titular de la Institución

M.E.G.C. Aldo Asunción Zea Verdín
Nombre y firma del Responsable de Planeación

Arq. Ernesto Navarrete Méndez
Nombre y firma del Responsable de Infraestructura

| CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EJERCICIO ACTUAL | | | SEDE DE LA OBRA | | | | | | | | | | MANTENIMIENTO | | EQUIPAMIENTO | | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | |

| REMODELACIÓN/ADECUACIÓN | | |

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta:	**31 DE MAYO DE 2018.**
Fecha de elaboración del Documento:	**07 DE JUNIO 2018.**

Información General de la Institución	**Responsable Institucional de:**	**Unidad de Desarrollo Institucional**		**Obras y Mantenimiento**	
Nombre de la institución:	**Nombre**	MTRO. ALDO A. ZEA VERDÍN		ARQ. ERNESTO NAVARRETE MÉNDEZ	
Universidad Autónoma de Nayarit	**Cargo**	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRA UNIVESITARIA	
Entidad federativa:	**Teléfono**	311 2118800	EXT. 8786	311 2118800	**8638**
Nayarit	**Correo electrónico**	udi@uan.edu.mx	aldoverdin@hotmail.com	ar0407@hotmail.com	
ClaveInst 911					
18MSU0019M					

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA						AVANCE						JUSTIFICACIÓN																					CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EJERCICIO ACTUAL			
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)				No. de m2	Avance físico	Recursos ejercidos	Remanen-te	Descripción de los trabajos realizados hasta la fecha de corte	Observaciones, comentarios, causas de demora	Descripción de la ecotecnia a utilizar	Obra de continuidad									Cobertura de la obra											Justificación Académica	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha probable de inauguración	Loca Población
		FAM	OTROS RECURSOS		Total Recursos para la obra								SI	NO	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Apoyada con recursos FAM		Otros recursos			Programas Educativos que beneficia la obra Licenciatura y Posgrado	Número de alumnos			Personal Académico			Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos					
			Nombre	Monto													Año de financiamiento	Monto del apoyo (pesos)	Año de Financiamiento	Nombre del Fondo	Monto del apoyo (pesos)		Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total						Programada	Programada	Programada	Número
1	Manteniemitno y equipamiento de cuatro Unidades Académicas Preparatorias	1,346,646.00			1,346,646.00		100%	1,328,071.34	18,574.66	En la preparatoria de Santiago se adquirieron e instalaron alimentadores eléctricos; en la preparatoria de Acaponeta se instaló un laboratorio de cómputo y en Compostela se rehabilitó la instalación eléctrica.	Se corrigió el monto ejercido, con base en una nueva revisión de los comprobantes fiscales y retenciones. Se procederá al reintegro del remanente para comenzar el proceso de cierre del fondo.			x							Unidades académicas preparatorias beneficiadas: No. 3 Acponeta; No. 7 Compostela; No. 8 Ahuacatlán; No. 2 Santiago.												2017-07-01	2017-12-31	2018-01-01	17
	SUB TOTAL	**1,346,646.00**		**0.00**	**1,346,646.00**	**0.00**		**1,328,071.34**	**18,574.66**																												

M.C. Jorge Ignacio Peña González
Nombre y firma del Titular de la Institución

M.E.G.C. Aldo Asunción Zea Verdín
Nombre y firma del Responsable de Planeación

Arq. Ernesto Navarrete Méndez
Nombre y firma del Responsable de Infraestructura

| SEDE DE LA OBRA | | | | | | | | | MANTENIMIENTO | | EQUIPAMIENTO | | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | |

REMODELACIÓN/ADECUACIÓN																										
AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES		
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto del FAM para remodelación/ adecuación (pesos)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

| AMPLIACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |